

Číslo smlouvy objednatele: 348-2023-523101

UID: spudms00000014691055

Číslo smlouvy zhotovitele: 2023/6

DODATEK č.2 **KE SMLouvĚ O DíLO č. 348-2023-523101**

uzavřený

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
	Hroznová 17, 603 00 Brno
zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ
v technických záležitostech oprávnění jednat:	Ing. Pavel Zajíček, vedoucí Pobočky Břeclav Ing. Mária Tisarová, Pobočka Břeclav
Adresa:	náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
Tel.:	+420 727 956 365
E-mail:	breclav.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001 / 0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem:	AGERIS s.r.o.
Sídlo:	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Ivem Podrackým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivo Podracký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	382293143/0300
IČ/DIČ:	25576992/CZ25576992 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Článek I.

Smluvní strany se dohodly na posunu smluvního termínu pro odevzdání společného povolení z důvodu zdlouhavého a komplikovaného získávání souhlasů se stavbou ze strany dotčených vlastníků. Potřeba posunu smluvního termínu plnění vyplynula z důvodu, že se doposud nepodařilo získat souhlasy všech dotčených vlastníků pozemků. Pobočce Břeclav je situace v dané věci známá, získávání souhlasů je komplikované, někteří dotčení vlastníci si kladou nereálné požadavky a podmínky. Bez potřebných souhlasů se stavbou nelze získat společné povolení.

Na základě výše uvedeného, se smluvní strany dohodly na změně harmonogramu prací, následovně:

- vytyčení jednotlivých objektů 31. 05. 2023
- geologický průzkum 31. 10. 2023
- projekční práce 31. 10. 2023
- vyjádření správců DI a TI 15. 11. 2023
- vyjádření dotčených orgánů a organizací 15. 11. 2023
- zapracování připomínek DOSS, správců DI a TI 30. 11. 2023
- odevzdání projektové dokumentace 30. 11. 2023
- projednání s vlastníky s cílem zajištění souhlasu se stavbou 28. 02. 2024
- zajištění stanovisek DOSS 28. 02. 2024
- vynětí pozemků ze ZPF 28. 04. 2024
- **společné povolení - nejpozději do 14 dní ode dne nabytí právní moci společného povolení**

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz své svobodné vůle připojují své podpisy.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Příloha: Harmonogram prací

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Brno

Datum: 27.6.2024

AGERIS s.r.o.

Místo: Brno

Datum: 27.6.2024

Ing. Renata Číhalová
ředitelka KPÚ pro JMK

Ing. Ivo Podracký
jednatel společnosti AGERIS s.r.o.

Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková

Příloha Harmonogram prací

- vytyčení jednotlivých objektů 31. 05. 2023
- geologický průzkum 31. 10. 2023
- projekční práce 31. 10. 2023
- vyjádření správců DI a TI 15. 11. 2023
- vyjádření dotčených orgánů a organizací 15. 11. 2023
- zpracování připomínek DOSS, správců DI a TI 30. 11. 2023
- odevzdání projektové dokumentace 30. 11. 2023
- projednání s vlastníky s cílem zajištění souhlasu se stavbou 28. 02. 2024
- zajištění stanovisek DOSS 28. 02. 2024
- vynětí pozemků ze ZPF 28. 04. 2024
- **společné povolení - nejpozději do 14 dní ode dne nabytí právní moci společného povolení**