


Hlavní polní cesty HC7 a HC28 v k.ú. Lešná, C12 v k.ú. Příluky a HC8 v k.ú. Vysoká u Valašského Meziříčí

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Harmonogram a finanční plán stavby

			ROK 2024												
			ČERVENEC					SRPEN				ZÁŘÍ			
Objekt	Cena bez DPH	Cena s DPH	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
SO 102 Hlavní polní cesta C28 (k.ú. Lešná)	3 230 168 Kč	3 908 503 Kč													
zemní práce	747 173 Kč			150	200	160	87				70	80			
sanace pláňe	293 857 Kč					150	144								
podkladní vrstvy	1 028 736 Kč						200	400	429						
živičné vrstvy	934 695 Kč									500	435				
trubní vedení	137 275 Kč					50	50	37							
ostatní a dokončovací práce	88 432 Kč							20	24	24	20				
000 Vedlejší a ostatní náklady	118 500 Kč	143 385 Kč		20	13	10	10	10	10	10	12	24			
Celkem cena stavby	3 348 668 Kč	4 051 888 Kč													
Finanční plán realizace díla:			ROK 2024												
Celková cena díla	3 348 668 Kč	4 051 888 Kč	ČERVENEC					SRPEN				ZÁŘÍ			
měsíčně v tis. Kč bez DPH	3 348 668 Kč		0	170	213	370	491	467	463	534	537	104	0	0	0
měsíčně v tis. Kč včetně DPH		4 051 888 Kč	0	206	258	448	594	565	560	646	650	125	0	0	0
měsíčně v Kč včetně DPH		4 051 888 Kč	1 505 240 Kč					2 421 210 Kč				125 438 Kč			
celkem v Kč včetně DPH			1 505 240 Kč					3 926 450 Kč				4 051 888 Kč			
procentní podíl prací			37,15%					96,90%				100,00%			