

DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

(číslo smlouvy objednatele 227-2023-504201), uzavřené dne 23. 03. 2023

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „**TDS na „Stavba vodohospodářských opatření v k.ú. Brodeslavy“**“, změna příkazní smlouvy na TDS (dále jen „smlouva“).

Příkazce:

Fakturační adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

Jméno:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Zápis v živnostenském rejstříku:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon/fax:

e-mail:

ID DS:

(dále jen „příkazník“)

(společně též „smluvní strany“ nebo každá samostatně jako „smluvní strana“)

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha – Žižkov

Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň

Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň

Ing. Petr Velkoborský, odborný rada Pobočky Plzeň,

Ing. Zuzana Čeňková, rada Pobočky Plzeň

Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

+ 420 727 956 822

plzen.pk@spucr.cz

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

013 12 774

není plátcem DPH

Projektová kancelář, Ing. Jiří Tägtl s.r.o.

Měchoruva 354, Klatovy 339 01

Ing. Jiří Tägtl - jednatel společnosti

03418219

není plátcem DPH

Městský úřad Klatovy

Fio banka

2800667291/2010

xxxxx

xxxxx

6unn6b7

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za technický dozor stavebníka. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. IX odst. 9.3 smlouvy a zásadami zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. Dne 24.3.2023 byla uzavřena smlouva o dílo č. 267-2023-504 101 na zhotovení stavby s názvem „Stavba vodohospodářských opatření v k.ú. Brodeslavy“. Zhotovitelem díla je společnost COLAS CZ, a.s., IČ: 261 77 005, se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9. Dílo mělo být dokončeno do 1.11.2023. V současné době je u stavby prodloužen termín předání a převzetí díla dodatkem č.3, a to do 1.11.2024. Příkazník do dnešního dne prováděl činnosti a úkony, jejichž četnost překročila počet předpokládaný dle původní doby realizace stavby (březen 2023–listopad 2023). Dne 10. 06. 2024 obdržela pobočka od příkazníka Žádost o změnu rozsahu příkazní smlouvy, ve které požaduje navýšení ceny předmětu díla o částku 64 000,- Kč bez DPH z důvodu prodloužení doby realizace výše uvedeného díla.
3. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny za technický dozor stavebníka takto:

Původní celková cena díla bez DPH	214 000,-Kč
Méněpráce bez DPH	0,-Kč
Vícepráce bez DPH	64 000,-Kč
Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku	278 000,-Kč
DPH 21 %	0,-Kč
Celková cena díla včetně DPH	278 000,-Kč

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Příkazce a příkazník prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Plzni dne 29. 07. 2024

V Klatovech dne 18. 07. 2024

Za příkazce:

Za příkazníka:

.....
Ing. Jana Horová

vedoucí Pobočky Plzeň
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Jiří Tägl

jednatel společnosti
Projektová kancelář, Ing. Jiří Tägl s.r.o.

Za administraci dodatku: Ing. Lucie Miko