

DODATEK č. 10 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou
ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová
ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. Pavel Zajíček, vedoucí pobočky Břeclav
Ing. Simona Konečná, pobočka Břeclav
Adresa: nám. T.G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
Tel. +420 725 002 562
+420 727 956 362
E-mail: breclav.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774, není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **EKOS T, spol. s r.o.**
Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Zastoupený: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel
Ing. Libor Sedláček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Tel./Fax: xxx / xxx
E-mail: xxx
ID DS: 2r63dp8
Bankovní spojení: ČS Třebíč
Číslo účtu: 1521409359/0800
IČO: 63470985
DIČ: CZ63470985
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský obchodní soud Brno, oddíl C,
vložka č. 19972.
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Předmětem dodatku č. 10 ke smlouvě o dílo na zpracování **KoPÚ v k.ú. Uherčice u Hustopečí** je zařazení nové dílčí části 3.4.7. „Dokumentace dodatečné změny obvodu KoPÚ včetně geodetických prací a upravených soupisů nároků dle dodatku č. 10“, z důvodu nutnosti provedení změny obvodu KoPÚ a zpracování aktualizace nároků v části pozemků neřešených

dle §2 zák.č. 139/2002 Sb. Provedení vnějšími okolnostmi vynucených prací je nutné z důvodu zapsání geometrického plánu do katastru nemovitostí, který nerespektoval odsouhlasený a řádně zapsaný obvod KoPÚ.

Z výše uvedeného důvodu je dále návazně nutné rozdělení hlavního celku 3.6. Mapové dílo na dvě dílčí části a posun smluvního termínu plnění u fakturačního celku 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

V souvislosti s popsányi změnami dochází i ke snížení počtu měrných jednotek u dílčích částí 3.5.2., 3.6.1 a 3.6.2.

Vkládá se nová dílčí část **3.4.7 Dokumentace dodatečné změny obvodu KoPÚ, včetně geodetických prací a upravených soupisů nároků dle dodatku č.10**

Počet MJ (ks) **1**

Termín plnění: **do 30.11.2024**

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Počet MJ (ha) se mění z 900 na **898**

Termín plnění se mění z 30.10.2024 na **31.3.2025**

3.6. Mapové dílo

Hlavní část se nově dělí na dvě dílčí části:

3.6.1. Mapové dílo - neřešené pozemky

3.6.2. Mapové dílo - řešené pozemky

Celkový počet MJ (ha) se mění z 925 na **924**, z toho:

3.6.1. Mapové dílo - neřešené pozemky – 26 ha

Termín plnění: do 30.11.2024

3.6.2. Mapové dílo - řešené pozemky – 898 ha

Termín plnění: do 3 měsíců od výzvy objednatele

Těmito úpravami dochází ke **zvýšení ceny díla o 52 400,00 Kč bez DPH**, tedy o 63 404,00 Kč včetně DPH.

Článek II.

Článek VI. – Cena za provedení díla, tabulka v odstavci 6.1. nově zní:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	2 838 300,00 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	1 591 900,00 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	277 200,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	4 707 400,00 Kč
DPH 21 %	989 554,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	5 695 954,00 Kč

Článek III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění předešlých dodatků, zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy

Příloha: Položkový výkaz činností

V Brně dne: 10.9.2024

V Třebíči dne: 5.9.2024

Ing. Renata Číhalová
ředitelka
Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček
jednatelé
EKOS T, spol. s r.o. Třebíč

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 10 k SoD - KoPÚ v k.ú. Uherčice u Hustopečí

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole-	bod	0			
	Doplnění stávajícího bodového pole-	bod	0			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	846	650	549 900,00	30.6.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	38	1 000	38 000,00	
	Vektorizace vlastnické mapy-	ha	0			
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	141	2 000	282 000,00	15.11.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	249	2 000	498 000,00	15.11.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	428	1 900	813 200,00	15.11.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice-	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	926	300	277 800,00	30.6.2021
	Studie odtokových poměrů-	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	926	300	277 800,00	28.02.2022
3.4.6.	Dokumentace dodatečné změny obvodu řešeného území včetně geodetických prací a upravených soupisů nároků dle dodatku č.6	ks	1	47 200	47 200,00	31.10.2022
3.4.7.	Dokumentace dodatečné změny obvodu KoPÚ, včetně geodetických prací a upravených soupisů nároků dle dodatku č.10	ks	1	54 400	54 400,00	30.11.2024
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.7.) bez DPH v Kč					2 838 300,00	30.11.2024
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	900	600	540 000,00	2.5.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	175	1 000	175 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	87	800	69 600,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	12	2 000	24 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	898	850	763 300,00	31.3.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 591 900,00	

3.6.	Mapové dílo					
3.6.1.	Mapové dílo - neřešené pozemky	ha	26	300	7 800,00	30.11.2024
3.6.2.	Mapové dílo - řešené pozemky	ha	898	300	269 400,00	do 3 měsíců od výzvy objednatel
Mapové dílo celkem (3.6.1.-3.6.2.) bez DPH v Kč					277 200,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.7.) bez DPH v Kč	2 838 300,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 591 900,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.1.-3.6.2.) bez DPH v Kč	277 200,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	4 707 400,00 Kč	
DPH 21 % v Kč	988 554,00 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 695 954,00 Kč	

Pozn. Přeškrtnuté položky nebudou v KoPÚ realizovány.