

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 829-2024-523101 na **zhotovení stavby SRN N3 a polních cest HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky (PRV)** ze dne 19. srpna 2024, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), **mezi smluvními stranami:**

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Pobočka Blansko

Adresa: Poříčí 1569/18,678 42 Blansko

Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh jsou oprávněny jednat: JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko

Ing. Zdenka Hebelková, odborný rada pobočky Blansko

Tel.:	+420 727 956 383 – JUDr. Antlová +420 725 765 796 – Ing. Hebelková
E-mail:	blansko.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název:

Ekostavby Brno, a.s.3

Sídlo:

U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva

Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva

Ing. Helena Balkovičová, místopředseda představenstva

Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	tdscd9v
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxx
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu:	36302641/0100
IČO:	46974687
DIČ:	CZ46974687, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 911.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

(dále jen „**zhotovitel**“)

I.

Zhotovitel požádal dne 5. září 2024 o posunutí uzlových bodů, uvedených v Čl. V odst. 5 smlouvy o dílo. Svoji žádost odůvodnil tím, že:

- k podpisu smlouvy o dílo došlo dne 19. srpna 2024, k předání staveniště až dne 2. září 2024, přičemž dle zadávací dokumentace byl předpokládaný termín zahájení stavebních prací srpen 2024
- dle rozhodnutí Městského úřadu Letovice, Odboru výstavby a životního prostředí čj. MLE/05342/24/OVŽP ze dne 6. června 2024 a čj. MLE/05447/24/OVŽP ze dne 11. června 2024 je možné provádět kácení dřevin nejdříve od 1. října 2024
- vzhledem k posunu zahájení stavebních prací a podmínkám životního prostředí se dostává do období, kdy je předpoklad nevhodných klimatických podmínek a současně je povinen dodržovat technologické postupy provádění díla u betonových konstrukcí a jiných objektů.
- předpokládaná doba realizace sdruženého objektu za příznivých klimatických podmínek je cca 2 měsíce
- přístupové komunikace jsou zároveň i nově budovanými polními cestami, které by se neměly využívat alespoň měsíc po realizaci obrusných asfaltových vrstev
- výrobní obalových směsí ukončují výrobu cca v polovině měsíce prosince daného roku a předpoklad opětovného uvedení do provozu jsou měsíce únor/březen následujícího roku v závislosti na klimatických podmínkách
- výrobní betonových směsí ukončují provoz cca v druhé polovině měsíce prosince daného roku a opětovné spuštění výroby bývá cca v polovině měsíce ledna následujícího roku v závislosti na klimatických podmínkách.

Vzhledem k prodlení mezi předpokládaným termínem zahájení prací a skutečným termínem zahájení prací, není objektivně možné dodržet termíny uzlových bodů stanovené v Čl. V Doba plnění, odst. 5 smlouvy o dílo.

Objednatel uznal důvody zhotovitele za podstatné a oprávněné.

II.

Vzhledem k výše uvedeným důvodům **Čl. V Doba plnění, odst. 5** nově zní:

„Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v níže uvedených lhůtách. Dřívější plnění je možné. Zhotovitel se zavazuje dodržet tyto uzlové body – lhůty pro jednotlivé fáze stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

- Dokončení konstrukční vrstvy vozovky na polních cestách HC2A-R a HC2B-R – asfaltového betonu vrstvy obrusné ACO 11 do: **24. 03. 2025**
- Dokončení sdruženého objektu na SRN N3 v k.ú. Babolky do: **03. 01. 2025**
- Dokončení násypu tělesa hráze (bez opevnění a povrchových úprav) do: **31. 01. 2025.**“



III.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne: 11. 9. 2024

V Brně dne: 10. 9. 2024

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
(objednatel)

.....
Ing. Jiří Pavlíček
předseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.
(zhotovitel)

.....
Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.
(zhotovitel)

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA