

DODATEK Č. 1

ke smlouvě na výsadbu a zajištění zeleně (NPO) č. 898-2024-520203, uzavřené dne 3.9.2024, (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

Sídlo:

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Adresa:

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

zastoupený:

Mgr. Silví Haverlandovou, LL.M., ředitelkou
KPÚ pro Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M., ředitelka
KPÚ pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech, které nemají
dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně
obsahu příloh j oprávněn jednat:

Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky
Pelhřimov

Tel.:

+420 727 957 247

E-mail:

vysočina.kraj@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

KAVYL, spol. s r.o.

Sídlo:

Mohelno č.p. 563, 675 75 Mohelno

zastoupený:

Ing. Romanou Rousovou, jednatelkou

Tel./fax:

xxxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxxx

ID DS:

xd6fc6e

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx

Tel./fax:

xxxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

číslo účtu:

86-3602390257/0100

IČO:

49975358

DIČ:

CZ49975358, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13954.

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 3.9.2024, na provedení díla s názvem výsadba zeleně a zajištění následné péče v rámci realizace společných zařízení v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky „Revitalizace HOZ v k.ú. Lukavec u Pacova“ (dále jen „**Dodatek**“).

Čl. II Předmět a účel dodatku

1. Z důvodu prodloužení doby výběrového řízení nemohly být dodrženy termíny uvedené ve smlouvě o dílo v bodě V. Doba plnění. Tímto dodatkem dojde ke změně lhůty pro předání a převzetí místa plnění a ke změně lhůty pro zahájení díla. Z tohoto důvodu dochází ke změně závazného týdenního harmonogramu postupu prací s ohledem na skutečný termín zahájení stavebních prací.

Čl. III Změna doby plnění

1. Tímto dodatkem se mění závazný týdenní harmonogram postupu prací, který je přílohou tohoto dodatku.
2. Dle čl. V., odstavce 3 Smlouvy Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:

a. Lhůta pro předání a převzetí místa plnění:	19. 9. 2024
b. Lhůta pro zahájení díla:	19. 9. 2024

Čl. IV Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Nedílnou součástí dodatku tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Č.j. objednatele: 898-2024-520203
UID dokumentu: spudms00000014878818
Č.j. zhotovitele: 3801

Objednatel

V Jihlavě dne 18.9.2024

Zhotovitel

V Mohelně dne 17.9.2024

„elektronicky podepsáno“

.....
Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Ing. Romana Rousová
jednatelka
KAVYL, spol. s r.o.

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

Ing. Miroslava Smejkalová
Pobočka Pelhřimov

Revitalizace HOZ v k.ú. Lukavec u Pacova

Harmonogram provedení díla -aktualizace

Předpokl.termín zahájení stavebních prací od 19.9.2024

Požadová lhůta pro dokončení stavební prací: do 11.11.2024

Požadová lhůta pro dokončení výsadby zeleně: do 15.11.2024

Protokolání předání a převzetí řádně dokonč. služeb (následná péče): do 15.11.2027

Termín			SO-03_1 Revitalizace HOZ	SO-03_2 Revitalizace HOZ - výsadba, 3.roky následné péče	SO-03_6 VRN
rok	měsíc	týden			
2024	září	36			
		37			
		38	X	X	X
		39	X		
	říjen	40	X	X	X
		41	X	X	X
		42	X	X	
		43	X	X	
		44	X	X	
	listopad	45	X	X	X
		46	X	X	X
do 15.11.2025				X	
do 15.11.2026				X	
do 15.11.2027				X	

Provedení staveb. prací na SO 03_1 - 11.11.2024

Provedení výsadeb na SO 03_2 - 15.11.2024