

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV)

číslo smlouvy objednatele 803-2024-504101 ze dne 8.8.2024 pro realizaci veřejné zakázky
s názvem **Stavba polní cesty C10 v k.ú. Hlohovice/3** (dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)
uzavřený mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Pobočka Plzeň

Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro PK

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Velkoborský, odborný rada

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Pobočky Plzeň

+420 727 956 822

plzen.pk@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

Jméno:

PROMO REAL GROUP s.r.o.

Sídlo:

Božkovské nám. 17/21, 326 00 Plzeň

zastoupený:

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx, xxxxx, xxxxx

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Plzni oddíl C**,
vložka **24238**.

(dále jen „zhotovitel“)

Radkem Maršálkem

xxxxx

xxxxx

r2yny97

xxxxx

xxxxx

ČESKÁ SPOŘITELNA

4179089399/0800

29093236

CZ29093236 je plátcem DPH



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je změna doby plnění díla, což zahrnuje změnu termínu dokončení stavebních prací, změnu termínu předání a převzetí díla a změnu termínů uzlových bodů výstavby díla (dále jen „změna doby plnění“) smlouvy. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. XVIII. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

2. Smluvní strany shodně konstatují, že změna doby plnění řešená v Dodatku č. 1 se jeví jako nezbytná, a to z důvodu, že došlo k výraznému posunu termínu dokončení zadávacího řízení díla. V průběhu přípravy podkladů pro zadávací řízení byl zdroj financování z VPS změněn na Program rozvoje venkova /dále jen „PRV“. Tato změna vyvolala nutnost opatření dalších nezbytných podkladů pro podání žádosti o dotaci do PRV a zapříčinila posun dokončení zadávacího řízení a související podpis SoD. Tím však došlo k přesunu termínů, včetně uzlových bodů díla do období zimní klimatické přestávky. V zimní klimatické přestávce mohou s ohledem na počasí potenciálně probíhat některé stavební práce, je ovšem třeba tuto skutečnost v termínem plnění zohlednit. Nově stanovené termíny plnění jsou koncipovány tak, aby bylo možné v důsledku nepříznivého počasí v období zimní přestávky stavbu po určitou dobu přerušit bez vzniku případných škod a vícenákladů.

3. Výše uvedené změny jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla. U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění takto.

Původní znění dle čl. V odst. 4 a 5 smlouvy:

4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:

c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: 14.10.2024

d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: 15.11.2024

5. Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Úprava pláně – lhůta pro plnění do: 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Podkladní vrstvy – lhůta pro plnění do: 70 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Čl. V odst. 4 a 5 se mění následovně:

4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:

c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: 22.04.2025

d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: 23.05.2025

5. Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Úprava pláně – lhůta pro plnění do: 70 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Podkladní vrstvy – lhůta pro plnění do: 85 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Plzni dne 23. 09. 2024

Za objednatele

V Praze dne 22. 09. 2024

Za zhotovitele

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Radek Maršálek
jednatel společnosti
PROMO REAL GROUP s.r.o.

Za administraci: Ing. Lucie Miko