

DODATEK č. 4

ke SMLouvě O Dílo ze dne 11. 6. 2020, včetně dodatku č. 1, 2 a 3 uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Hořelica, xxx Pobočka Nový Jičín
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín
Telefon:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Geocart CZ spol. s r.o.
Sídlo:	Purkyňova 653/143, 612 00 Brno
Zastoupen:	Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem společnosti (1) a Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem společnosti (2)
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem společnosti (1) a Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem společnosti (2)
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	KB a.s.
Číslo účtu:	107-9911410247/0100
IČO:	25567179

DIČ:
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném:

CZ25567179
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka
131771

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále jako „**smluvní strany**“)

V souladu s ustanovením čl. XI. odst. 11.9. smlouvy o dílo ze dne 11. 6. 2020, jejímž předmětem a účelem je dle čl. I. vypracování návrhu „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Labuť u Bílovce**“, se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 4 (dále jen „**dodatek**“).

čl. I

PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU

Změna termínu odevzdání dílčí části 3.5.2

Na základě žádosti zpracovatele ze dne 14. 8. 2024 o posunutí termínu odevzdání dílčí části 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. **Termín se mění z 30. 09. 2024 na 28. 02. 2025.**

Na pracovní schůzce, která se konala dne 24. 7. 2024 na Měú Bílovec a byla zaměřená na projednání pracovní verze návrhu nového uspořádání pozemků se zástupci města, DOSS a velkých vlastníků bylo domluveno a upřesněno následující:

- upravit PSZ v souladu se změnou č. 4 ÚP, kde dochází k úpravě zastavitelných ploch (bude nutná aktualizace PSZ),
- návrh nového uspořádání (LV 10001) bude muset odsouhlasit nejdříve rada města a následně zastupitelstvo města, teprve potom dojde k odsouhlasení návrhu,
- podklady pro radu a zastupitelstvo musí být předloženy 1 měsíc před jednáním,
- aktualizace PSZ musí na DOSS a následně ke schválení radě města a zastupitelstva města,
- možnost mimořádného jednání zastupitelstva je nepravděpodobná.

Dne 28. 8. 2024 proběhlo projednání návrhu s vlastníky, kdy vlastníci vznesli nesouhlas s trasováním cesty VC2-R a doplňkové cesty pro přístup LV 22, 23, 28, 881 a 885.

Dne 23. 9. 2024 se uskutečnilo projednání nesouhlasů, jehož výsledkem bude úprava trasování cesty VCR-2. Řešení pro zpřístupnění vlastníků LV 22, 23, 28, 881 a 885 se hledá, možností je ponechat navrženou cestu i přes odpor vlastníků nebo zřídit VB.

Z výše popsaného je zřejmé, že termín odevzdání díla je nereálný a bude se muset počkat na další řádné zastupitelstvo města, které je naplánováno na 11. 12. 2024.

čl. II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu, nebo v elektronické podobě.
2. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 26. 09. 2024

V Brně dne 25. 09. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Bc. Ondřej Hrdlička
jednatel společnosti (1)

Ing. Pavel Svoboda
jednatel společnosti (2)

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činnosti - Příloha k Dodatku č. 4 SoD - KoPÚ Labuť u Bílovce

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	2 500	10 000	31.5.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	5 000	10 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	153	1 200	183 600	31.5.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	7	1 800	12 600	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	16	3 000	48 000	31.10.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	3 000	0	31.10.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	161	400	64 400	31.1.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	161	500	80 500	28.2.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					409 100	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	161	700	112 700	29.2.2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	8	1 500	12 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	19	500	9 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	500	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	161	600	96 600	28.2.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					260 800	
3.6.	Mapové dílo	ha	161	700	112 700	do 3 měsíců od výzvy objednatele max. do 30. 6. 2025
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					112 700	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	409 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	260 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	112 700 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	782 600 Kč
DPH 21% v Kč	164 346,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	946 946,00 Kč

V Ostravě dne 26. 09. 2024

V Brně dne 25. 09. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Bc. Ondřej Hrdlička
jednatel společnosti (1)

.....
Ing. Pavel Svoboda
jednatel společnosti (2)