

Dodatek č. 5 smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Pobočka

Adresa:

Tel.

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,
Pobočka Prachatice

Vodňanská 329, 383 01 Prachatice

Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky
Prachatice

Ing. František Šebesta, vedoucí Pobočky Prachatice

Ing. František Šebesta, vedoucí Pobočky
Prachatice

Prachatice

Vodňanská 329, 383 01 Prachatice

+420 724 322 338

f.sebesta@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 - není plátce DPH

Zhotovitel:

Reprezentant sdružení:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853

sdružení firem: GK Plavec – Michalec

Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz

GK Plavec- Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

Budovcova 2530, 397 01 Písek

Ing. Janem Plavcem, jednatelem

Ing. Jan Plavec, Petr Michalec – jednatelé

Ing. Jan Plavec

382 210 552

info@gkpipek.cz

u2u8efa

Oberbank AG

7300002050/8040

26042452

CZ26042452

Člen sdružení:

Sídlo:

Bankovní spojení:

IČO:

DIČ:

(dále jen „zhotovitel“)

Ing. Josef Honz

Zahorčice 2, 387 42 Lnáře

ČSOB

48223981

CZ7312190138

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku XII. Bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo 356-2020-505205 ve znění dodatků (dále jen „smlouva o dílo“) níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek číslo 5 k předmětné smlouvě o dílo. Na základě návrhu zhotovitele, po projednání se sborem zástupců a v souladu s ustanovením článku 3 bodu 3.5.1 písmeno d) smlouvy o dílo objednatel zajistí inženýrsko-geologického průzkumu, jehož výsledky budou závazným podkladem pro návrh PSZ. S ohledem na časovou náročnost zajištění inženýrsko-geologického průzkumu dojde k posutí termínu aktualizace plánu společných zařízení a následně vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Termín předání aktualizovaného plánu společných zařízení k akceptačnímu řízení se stanovuje na tři měsíce od předání vyhotoveného inženýrsko-geologického průzkumu a následně termín vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákon se stanovuje na deset měsíců od předání vyhotoveného aktualizovaného plánu společných zařízení.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1.1** Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), tuto Smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
- 1.2** Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této Smlouvy ani jejích dodatků, stává se Smlouva účinnou jejím vstupem v platnost.
- 1.3** Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Položkový výkaz činností – dodatek č. 5.
- 1.4** Smlouva je vyhotovena elektronicky.
- 1.5** Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Prachaticích 14.10.2024

V Písku

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Elektronicky podepsáno

Ing. František Šebesta
Vedoucí Pobočky Prachatice
Státní pozemkový úřad

Ing. Jan Plavec, jednatel
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář
s.r.o. - Reprezentant sdružení

Příloha:

1. Položkový výkaz činností – dodatek č. 5

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Želnava - Dodatek č. 5

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	28	1 000	28 000	30.10.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	9	3 000	27 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	968	600	580 800	30.10.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech, včetně dočasné stabilizace	ha	69	2 000	138 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	88	2 000	176 000	30.10.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	84	2 500	210 000	30.10.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1038	100	103 800	30.10.2022
	Studie odtokových poměrů	ha	1038	50	51 900	30.10.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1038	150	155 700	31.9.2023
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 471 200	31.9.2023
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1038	290	301 020	31.5.2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	3 000	30 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	29	200	5 800	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	500	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1034	400	413 600	10 měsíců od předání aktualizovaného PSZ
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					760 420	
3.6.	Mapové dílo	ha	1038	200	207 600	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					207 600	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 471 200 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					760 420 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					207 600 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					2 439 220 Kč	
DPH 21% v Kč					512 236 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 951 456 Kč	