

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 549-2024-520203 uzavřené dne 20.6.2024 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou
KPÚ pro Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka
KPÚ pro Kraj Vysočina
Tel.: +420 727 957 247
E-mail: vysocina.kraj@spucr.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky
Pelhřimov
Tel.: +420 727 957 212
E-mail: l.rudisar@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupený: Dipl. Ing. Moritzem Freybornem, předsedou
představenstva,
Ing. Martinem Bašárem, členem
představenstva,
Ing. Tomášem Hozou, členem představenstva,

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
8yuchp8

Tel./fax: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: xxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx
Tel./fax: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx



Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu:	5061885001/2700
IČO:	60838744
DIČ:	CZ60838744 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „**zhotovitel**“)

Čl. I Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 20.6.2024, na provedení díla s názvem „Krajinotvorná opatření a přístupové komunikace v k.ú. Lukavec u Pacova“ (dále jen „**Dodatek**“).

Čl. II Předmět a účel dodatku

1. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a posunutí data účinnosti smlouvy o dílo a tím i termínu předání staveniště je tímto dodatkem upraven termín dokončení polní cesty HC19-R, části VC17 a části VC15 uvedených ve smlouvě. Z tohoto důvodu dochází ke změně závazného týdenního harmonogramu postupu prací.

Čl. III Rozsah a specifikace změn smlouvy

1. Zhotovitel požádal dne 15.10.2024 o změnu termínu dokončení polní cesty HC19-R, části VC17 a části VC15. Jak vyplývá z žádosti zhotovitele, Zápisu z 5. kontrolního dne konaného dne 7. 10. 2024 a Zprávy TDS jsou důvodem této změny nepříznivé klimatické podmínky, a to především vytrvalé deště a enormní srážky v dané lokalitě v období od 13. 9. 2024 do 16. 9. 2024, které se prakticky týdně opakují a části polních cest jsou silně podmáčené nebo pod vodou. Ačkoli byly zhotovitelem provedeny práce k odvedení přebytečných vod, z přilehlých polí stále přetéká velké množství podzemní či povrchové vody. Tato situace má za následek pozastavení stavebních prací a tím zpoždění stavebních prací. Zhotovitel pokračuje se stavebními pracemi pouze tam, kde to podmínky dovolují. Týdenní reporty a kontroly stavby s fotodokumentací dokládající podmáčení staveb jsou uloženy u objednatele.
2. Jelikož došlo i k posunutí data účinnosti smlouvy o dílo (12. 7. 2024) a tím i termínu předání staveniště (17. 7. 2024) oproti předpokladu, bylo nutné v souladu s touto skutečností upravit týdenní harmonogram postupu stavebních prací.
3. Z výše uvedených důvodů, které zhotovitel nemohl ovlivnit, se tímto dodatkem mění termín dokončení polní cesty HC19-R, části VC17 a části VC15 z původně předpokládaného termínu 31.10.2024 na termín nový 17.11.2024.

Čl. IV Změna doby plnění

1. Tímto dodatkem se mění závazný týdenní harmonogram postupu prací, který je přílohou tohoto dodatku.
2. Dle čl. V Doba plnění, odstavce 4 Smlouvy bude Dílo provedeno v následujících lhůtách:
 - c. Lhůta pro dokončení polní cesty HC19-R, části VC17 a části VC15: **do 17.11.2024**
3. Ostatní lhůty stanovené v Čl. V. odst. 4 písm. d) a e) smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Čl. V Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Nedílnou součástí dodatku tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 je závazný harmonogram postupu prací.
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Objednatel

V Jihlavě dne 18.10.2024

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

Zhotovitel

V Brně dne 17.10.2024

.....
xxxxxxxxxxx
STRABAG a.s.

.....
xxxxxxxxxxx
STRABAG a.s.

Za správnost:

.....
Ing. Miroslava Smejkalová
Pobočka Pelhřimov

Krajinotvorná opatření a přístupové komunikace, polní cesty s protierozními prvky – HC6 a VC17 v k.ú. Lukavec u Pacova

HARMONOGRAM PRACÍ

UZLOVÉ BODY

[illegible]

Předpoklad nabytí účinnosti smlouvy
Termín dokončení stavebních prací
Termín dokončení výsadby zeleně
Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla

12.7.2024
17.11.2024
15.4.2025
30.4.2025

Dokončení pokládky konstrukčních vrstev – lhůta pro plnění do: **105 dnů** od nabytí účinnosti smlouvy mezi zadavatelem a objednatel.

Původní termín:	Nový termín:
do 16.10.2024	do 17.11.2024
do 23.10.2024	do 17.11.2024