

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DÍLO

(číslo smlouvy objednatele 19/2020/504203, číslo smlouvy zhotovitele 11/2020), uzavřeně dne 18.8.2020

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Petrovice u Měčina“,
pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Petrovice u Měčina
(dále jen „**smlouva**“).

Objednatel:

Fakturační adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: -----

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování
návrhu KoPÚ: -----

(dále jen „**zhotovitel**“),

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,
Pobočka Klatovy**

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov

Ing. Zbyněk Weberem, vedoucím Pobočky
Klatovy

Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy

Ing. Václav Jarošík, rada Pobočky Klatovy

Ing. Markéta Krůsová, rada Pobočky Klatovy

Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy

+ 420 727 956 729

klatovy.pk@spucr.cz

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

013 12 774

není plátcem DPH

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň

Mgr. Barborou Salátovou

Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

qzhp5bf

Raiffeisenbank a.s.

5279999001/5500

29099323

CZ29099323

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. Po projednání a upřesnění rozsahu zpracování plánu společných zařízení se sborem zástupců, obcí a Pobočkou Klatovy, došlo k úpravě měrných jednotek podle skutečnosti vyplývající z tohoto jednání.
Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny počtu měrných jednotek u etap 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c) a ceny za provedení díla.
2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla

Původní celková cena díla bez DPH (dle dodatku č. 4)	2 087 400,00 Kč
Méněpráce bez DPH	-13 000,00 Kč
Vícepráce bez DPH	+4 000,00 Kč
Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku	2 078 400,00 Kč
DPH 21%	436 464, 00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 514 864,00 Kč

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Změna v počtu MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Stávající platné termíny	Nové aktualizované termíny
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	+4	1 000	4 000	31.10.2024	-----
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	-22	500	-11 000		
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	-2	1 000	-2 000		
Návrhové práce celkem bez DPH v Kč					-9 000		

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatků č. 1–4 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Klatovech dne: 22. 10. 2024

V Plzni dne: 22. 10. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

.....

Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

v z. Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

.....

Mgr. Barbora Salátová
jednatel společnosti
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Petrovice u Měčina (dodatek č. 5)

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 2)	Cena bez DPH celkem v Kč 2)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	30	1 000,00	30 000,00	31.3.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	487	500,00	243 500,00	30.9.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	22	1 000,00	22 000,00	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	x	x	x
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	13	2 000,00	26 000,00	31.10.2022 (dodatek č. 2)
	Vícepráce - Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů (dodatek č. 2)		51		102 000,00	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	273	1 200,00	327 600,00	31.10.2022 (dodatek č. 2)
	Vícepráce - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. (dodatek č. 2)		6		7 200,00	
	Méněpráce - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. (dodatek č. 3)		-21		-25 200,00	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	65	1 300,00	84 500,00	
	Vícepráce - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (dodatek č. 2)		63		81 900,00	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	x	x	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	509	200,00	101 800,00	30.9.2022
	Studie odtokových poměrů	ha	0	x	x	x
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	509	300,00	152 700,00	31.3.2023
	Méněpráce – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (dodatek č. 2)		-1		-300	
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 153 700,00	31.3.2023
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	509	700,00	356 300,00	31.10.2024 (dodatek č. 4)
	Méněpráce - Vypracování plánu společných zařízení (dodatek č. 2)		-17		-11 900,00	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	31	1 000,00	31 000,00	
	Vícepráce - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty (dodatek č. 5)		4		4 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	57	500,00	28 500,00	
	Méněpráce - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (dodatek č. 5)		-22		-11 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	13	1 000,00	13 000,00	
	Méněpráce - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (dodatek č. 5)		-2		-2 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	487	700,00	340 900,00	31.10.2025 (dodatek č. 4)
	Vícepráce - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona (dodatek č. 2)		5		3 500,00	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1)	ks	2	10 000,00	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					772 300,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	509	300,00	152 700,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Méněpráce - Mapové dílo		-1		-300	
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					152 400,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 153 700,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	772 300,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	152 400,00
Celková cena bez DPH v Kč	2 078 400,00
DPH 21% v Kč	436 464,00
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 514 864,00

V Klatovech: 22. 10. 2024

V Plzni: 22. 10. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

.....
Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Kalatovy
Státní pozemkový úřad

.....
Mgr. Barbora Salátová
jednatel
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

v z. Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

- 1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě.
- 2) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.