

### DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele 698-2024-523101, č. zhotovitele 150/LCKR/2024, na **zhotovení stavby polních cest C6b a C9 v k. ú. Spešov (PRV)** ze dne 22. července 2024, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), **mezi smluvními stranami:**

#### Objednatel:

##### Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

##### Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno

zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh jsou oprávněny jednat: JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko

Ing. Zdenka Hebelková, odborný rada pobočky Blansko

Tel.: +420 727 956 383 JUDr. Antlová

+420 725765796 Ing. Hebelková

E-mail: [blansko.pk@spucr.cz](mailto:blansko.pk@spucr.cz)

[z.hebelkova@spucr.cz](mailto:z.hebelkova@spucr.cz)

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 (není plátcem DPH)

(dále jen „objednatel“)

a

#### Zhotovitel:

Název: **STRABAG a.s.**

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Stavbu provádí: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Tovární 3,  
620 00 Brno

Zastoupený: xxxx na základě plné moci

xxxx na základě plné moci

Tel.: xxxx

E-mail: xxxx

ID DS: 8yuchp8

V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

Číslo účtu: 5061885001/2700

IČO: 60838744

DIČ: CZ 60838744, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



vložka 7634  
(dále jen „**zhotovitel**“)

#### čl. I

Dodatkem č. 2 byl prodloužen termín uzlových bodů v čl. V odst. 5 smlouvy z důvodu nevyhovujících výsledků zkoušek únosnosti zemní pláně realizované na základě projektové dokumentace a nutnosti zvolit jiné technické řešení. Z důvodu zjištění složitých geologických poměrů v dotčených místech bylo provedeno na obou polních cestách několik zkušebních úseků v různých navýšených vrstvách sanace z kameniva a po provedení zátěžových zkoušek bylo vyhodnoceno a určeno v jakých úsecích budou provedeny konkrétní tloušťky vrstev. Navržené technické řešení je v současné době předmětem schvalovacího procesu na straně objednatele.

#### čl. II

Výše popsané skutečnosti vyžadují posun termínu pro dokončení uzlových bodů.

Proto se tímto dodatkem upravuje termín pro dokončení uzlových bodů, uvedených v Čl. V odst. 5 smlouvy o dílo.

Na základě dohody smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení citované smlouvy o dílo, ve znění předešlých dodatků.

#### **Čl. V odst. 5** nově zní:

Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v níže uvedených lhůtách. Dřívější plnění je možné. Zhotovitel se zavazuje dodržet tyto uzlové body - lhůty pro jednotlivé fáze stavby:  
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

##### **Polní cesta C6b:**

v km 0,000 - 0,983 provedení výměny podloží o celkové mocnosti 500 mm, včetně statických zátěžových zkoušek a výškového zaměření - lhůta pro plnění do: **2. 12. 2024**

##### **Polní cesta C9:**

v km 0,000 - 0,945 provedení výměny podloží o celkové mocnosti 500 mm, včetně statických zátěžových zkoušek a výškového zaměření - lhůta pro plnění do: **2. 12. 2024**.

#### čl. III.

Ostatní ustanovení smlouvy, ve znění předešlých dodatků, se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne 29. 10. 2024

V Brně dne 24. 10. 2024

„elektronicky podepsáno“

.....  
Ing. Renata Číhalová  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj  
v z. JUDr. Jarmila Křížová  
(objednatel)

„elektronicky podepsáno“

.....  
xxxx na základě plné moci  
STRABAG a.s.  
(zhotovitel)

„elektronicky podepsáno“

.....  
xxxx na základě plné moci  
STRABAG a.s.  
(zhotovitel)

Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Kuchtíčková