

DODATEK Č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 86-2024-523206

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo.

Zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky

Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky

V technických záležitostech zastoupená: Pavla Kavanovou, rada, pobočka Znojmo

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 721 935 114

E-mail: znojmo@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

(2) AGROPROJEKT PSO s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno, IČO: 416 01 483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171

Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxx

Vedoucí týmu: xxxxxxxxxxxxxx

Zástupce vedoucího týmu: xxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: 784cctd

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 372520453/0300

DIČ: CZ41601483

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

V souladu s ustanovením čl. 3.3. Smlouvy o dílo č. objednatele 86-2024-523206 na zpracování **Jednoduchých pozemkových úprav – upřesnění přídělu – určení hranic pozemků v k.ú. Lančov** (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 3.1 smlouvy.

Cena díla se mění s ohledem na počet zhotovitelem **skutečně méně zpracovaných měrných jednotek** v rámci zpracování **Hlavního celku 6.2 Přípravné práce**, dílčích částí **6.2.1** Revize stávajícího bodového pole a **6.2.7** Rozbor současného stavu, **Hlavního celku 6.3 Zpracování upřesnění přídělu**, dílčích částí **6.3.1** Dokumentace ke vstupnímu nároku a **6.3.2** Dokumentace k výstupnímu nároku a Hlavního celku **6.4 Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků**.

U Hlavního celku 6.2 Přípravné práce, dílčí části **6.2.1** Revize stávajícího bodového pole dojde ke snížení počtu MJ z původních 21 nově na 11, což při ceně 850,- Kč za MJ (bod) představuje méněpráce v hodnotě **8.500,- Kč bez DPH** a u dílčí části **6.2.7** Rozbor současného stavu dojde ke snížení počtu MJ z původních 740 nově na 737, což při ceně 1.400,- Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě **4.200,- Kč bez DPH**. U Hlavního celku 6.3 Zpracování upřesnění přídělu, dílčí části **6.3.1** Dokumentace ke vstupnímu nároku a **6.3.2** Dokumentace k výstupnímu nároku dojde ke snížení počtu MJ z původních 740 nově na 737, což při ceně 1.550,- Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě **4.650,- Kč bez DPH**. U Hlavního celku **6.4** Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků dojde ke snížení počtu MJ z původních 740 nově na 737, což při ceně 300,- Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě **900,- Kč bez DPH**

Celková hodnota méněprací podle dodatku č. 1 tak činí 18.250,- Kč bez DPH.

Cena díla se současně mění s ohledem na nutnost provedení **nových dodatečných prací – víceprací** spočívající v rozšíření předmětu plnění u **Hlavního celku 6.2 Přípravné práce**, dílčí části **6.2.4** Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ a ZPMZ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. o 11 MJ, z původních 260 nově na 271, což při ceně 4.400,- Kč za MJ (100 bm) představuje vícepráce v hodnotě **48.400,- Kč bez DPH**.

Celková hodnota dodatečných prací - víceprací podle dodatku č. 1 tak činí 48.400,- Kč bez DPH.

Důvodem pro zpracování dodatečných prací je skutečnost, že na základě zjišťování průběhu hranic pozemků byla zjištěna skutečná výměra obvodu pozemkových úprav a tomu odpovídá provedení nezbytných dodatečných prací – víceprací.

Hodnota změny závazku podle dodatku č. 1 spočívající ve vícepracích v hodnotě 48.400,- Kč bez DPH a méněpracích v hodnotě 18.250,- Kč bez DPH činí 66.650,- Kč, což představuje 1,66 % původní hodnoty závazku.

Článek 3.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH	2 672 550,- Kč
Hlavní celek 2 „Zpracování upřesnění přídělu“ celkem bez DPH	1 142 350,- Kč
Hlavní celek 3 „Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav“ celkem bez DPH	221 100,- Kč
Celková cena Díla bez DPH	4 036 000,- Kč
DPH 21 %	847 560,- Kč
Celková cena Díla včetně DPH	4 883.560,- Kč

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („**Cena Díla**“).

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 86-2024-523206 ze dne 22. 2. 2024 zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Znojmo

Datum: dle el. podpisu 13. 11. 2024

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Místo: Brno

Datum: dle el. podpisu 13. 11. 2024

„elektronicky podepsáno“

Jméno: RNDr. Dagmar Benešová

Funkce: vedoucí pobočky

Jméno: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

Funkce: jednatel

Příloha: Aktualizovaný výkaz činností

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - JPÚ - upřesnění přidělu v k.ú. Lančov - dodatek č. 1

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
6.2.	Přípravné práce				
6.2.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	11	850,00	9 350,00
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	4 900,00	49 000,00
6.2.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ	ha	740	500,00	370 000,00
6.2.4.	Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ a ZPMZ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	271	4 400,00	1 192 400,00
	Ověření polohy u bodů KK3 označných trvalým způsobem, stabilizovaných	ks	20	1 000,00	20 000,00
6.2.7.	Rozbor současného stavu	ha	737	1 400,00	1 031 800,00
Přípravné práce celkem (6.2.1, 6.2.2., 6.2.4. a 6.2.7.) bez DPH v Kč				2 672 550,00	31.1.2025
6.3.	Zpracování upřesnění přidělů				
6.3.1.	Dokumentace ke vstupnímu nároku	ha	737	1 550,00	1 142 350,00
6.3.2.	Dokumentace k výstupnímu nároku				
Zpracování upřesnění přidělů celkem (6.3.1. - 6.3.2.) bez DPH v Kč				1 142 350,00	31.12.2025
6.4.	Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků	ha	737	300,00	221 100,00
Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků celkem (6.4.) bez DPH v Kč				221 100,00	31.5.2026
Rekapitulace hlavních fakturačních celků					
1. Přípravné práce celkem (6.2.1., 6.2.2., 6.2.4. a 6.2.7.) bez DPH v Kč				2 672 550,00 Kč	
2. Zpracování upřesnění přidělů celkem (6.3.1.- 6.3.2.) bez DPH v Kč				1 142 350,00 Kč	
3. Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků celkem (6.4.) bez DPH v Kč				221 100,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč				4 036 000,00 Kč	
DPH 21% v Kč				847 560,00 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč				4 883 560,00 Kč	

Ve Znojmě dne dle el. podpisu 13. 11. 2024

V Brně dne dle el. podpisu 13. 11. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel