

Příloha č. 1 k dodatku č. 8 k SOD obj. č. 1 - 289-2012-130744, č. zhotov. 013 60/12
Konečný položkový výkaz činností - "Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kunčičky"

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	195	90	17 550	30.04.2013
1.1.a	Aktualizace rozboru současného stavu	ks	1	8 400	8 400	31.05.2021
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	50	250	12 500	30.06.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	195	90	17 550	30.06.2012
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území, včetně druhů pozemků, potřebné výškopisné zaměření	ha	195	540	105 300	31.03.2013
1.3.a	Aktualizace polohopisného zaměření zájmového území, vč. druhů pozemků, potřebné výškopisné zaměření	ks	1	8 400	8 400	31.05.2021
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodů, včetně GP, ZMPZ, stabil.	100 bm	79	910	71 890	31.01.2013
1.4.a	Aktualizace geometrického a polohového určení vnějšího a vnitřního obvodu	ks	1	27 000	27 000	31.07.2021
1.4.b	Vypracování geometrického plánu dle aktualizace podmínek k ochraně zájmů KN	ks	1	42 250	42 250	31.07.2021
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 139/2002 Sb.	100 bm	0	1200	0	31.01.2013
	vytyčení pozemků stabilizace plastovou značkou	bod	0	80	0	31.01.2013
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání (SOD čl. III. bod 1.6.)	ha	194	280	54 320	28.02.2022
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH					365 160	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	195	420	81 900	31.08.2013
	Výškopisné zaměření zájmového území					
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu hlavních komunikací a dalších staveb					
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.1.a	Aktualizace PSZ, výškopisného zaměření a potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení	ks	1	30 000	30 000	31.03.2022
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	194	680	131 920	30.09.2023

2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	4 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH					259 820	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	0	720	0	do 2 měsíců
	Stabilizace hranic pozemků	bod	0	80	0	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM, SPI a veškerých podkladů potřebných pro zavedení výsledků KPÚ do KN	ha	194	210	40 740	do 2 měsíců
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					40 740	

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	365 160 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	259 820 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	40 740 Kč
Celková cena bez DPH	665 720 Kč
DPH 20 % ze základu 210 412,- Kč	42 082 Kč
DPH 21 % ze základu 455 308,- Kč	95 614,30 Kč
Celková cena díla včetně DPH	803 416,30 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Chrudimi dne 21. 11. 2024

Ve Vysokém Mýtě dne 12. 11. 2024

.....
 Ing. Iva Bosáková
 vedoucí Pobočky Chrudim

.....
 Ing. Jaroslav Jakoubek
 jednatel společnosti

V Pardubicích dne 15. 11. 2024

.....
 Ing. Bohumil Vebr
 ředitel Správy Pardubice ŘSD s. p.