

**DODATEK č. 6
SMLOUVY O DÍLO č. 840-2019-523101**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JmK
V technických záležitostech oprávnění jednat:	Ing. Jiří Krامل, vedoucí Pobočky Vyškov Ing. Anita Urbanková, rada Pobočky Vyškov
Adresa:	Palánek 1, 682 01 Vyškov
Telefon:	724 913 207 – Ing. Krامل 724 155 478 – Ing. Urbanková
E-mail :	vyskov.pk@spucr.cz a.urbankova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774, není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	EKOS T, spol. s r.o.
Sídlo:	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Zastoupen:	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávnění jednat:	Ing. Aleš Tůma, jednatel a Ing. Libor Sedláček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	2r63dp8
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Třebíč
Číslo účtu:	1521409359 / 0800
IČO:	63470985
DIČ:	CZ63470985
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně, oddíl C, vložka 19972
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Luleč

V souladu s článkem XII., odst. 12.2. smlouvy o dílo ze dne 26.9.2019, ve znění předešlých dodatků, se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

I.

Vzhledem k personálním změnám na straně Objednatele se stanoví následující:
Osobou zastupující Objednatele a současně osobou oprávněnou jednat ve smluvních záležitostech je Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro Jihomoravský kraj.

II.

FC 3.5. Návrhové práce:

dílní část

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona Termín se mění z 30.11.2024 na „**do 6 měsíců od výzvy objednatel**“.

Důvodem pro změnu termínu je nedostatek výměry státní a obecní půdy pro zabezpečení nezbytných opatření schváleného plánu společných zařízení. Zajištění potřebné výměry bude realizováno směnou pozemků. Pobočka z důvodu nedostatku výměry státní půdy pro směnu vyčkala v roce 2024 převodu pozemků po nedostatečně identifikovaných vlastnících (NIV). Při přípravě podkladů pro směnu však z důvodu aktualizace metodického pokynu SPÚ nebyla směna dosud podána. Směna bude realizována po datu účinnosti aktualizace metodického pokynu. Bez zabezpečení výměry není možné, aby zhotovitel vyhotovil návrh nového uspořádání pozemků. Zhotovitel nemohl tuto skutečnost nijak ovlivnit.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti byl termín plnění stanoven jako plovoucí, vázaný na výzvu objednatel, resp. Pobočky Vyškov.

III.

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností.

IV.

Ostatní ujednání smlouvy ve znění předešlých dodatků zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: Položkový výkaz činností

V Brně dne: 27.11.2024

V Třebíči dne: 26.11.2024

Za objednatel:

Za zhotovitel:

Ing. Pavel Zajíček
ředitel KPÚ pro JmK

Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček
jednatelé EKOS T, spol. s r.o.

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 6 - KoPÚ v k.ú. Luleč

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	34	1 500	51 000	28.2.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	3 000	12 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	427	500	213 500	30.4.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	25	1 000	25 000	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	452	300	135 600	30.3.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	88	2 500	220 000	30.11.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	452	300	135 600	30.11.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	450	300	135 000	30.9.2020
3.4.5.1	Dokumentace dodatečné změny obvodu řešeného území včetně geodetických prací a upravených soupisů nároků dod. č.4	ks	1	83 200	83 200	30.10.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 010 900	30.09.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	448	750	336 000	30.11.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	49	1 500	73 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	9	1 000	9 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	2 000	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	448	1 000	448 000	do 6 měsíců od výzvy objednatele
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					906 500	
3.6.	Mapové dílo	ha	450	300	135 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					135 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH	1 010 900,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH	906 500,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH	135 000,00 Kč
Celková cena bez DPH	2 052 400,00 Kč
DPH 21 %	431 004,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 483 404,00 Kč