

Harmonogram stavby "Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov"

| Popis                                      | Rok        |            |              |               | 2024     |    |    |    |    |          |    |    |    |   | 2025  |   |   |   |      |   |   |   |        |    | 2025 |    |       |    |    |    |    |
|--------------------------------------------|------------|------------|--------------|---------------|----------|----|----|----|----|----------|----|----|----|---|-------|---|---|---|------|---|---|---|--------|----|------|----|-------|----|----|----|----|
|                                            | Měsíc      |            |              |               | Listopad |    |    |    |    | Prosinec |    |    |    |   | Leden |   |   |   | Únor |   |   |   | Březen |    |      |    | Duben |    |    |    |    |
|                                            | Týden      |            |              |               | 44       | 45 | 46 | 47 | 48 | 49       | 50 | 51 | 52 | 1 | 2     | 3 | 4 | 5 | 6    | 7 | 8 | 9 | 10     | 11 | 12   | 13 | 14    | 15 | 16 | 17 | 18 |
|                                            | Začátek    | Konec      | Délka trvání | Celk. cena    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |   |       |   |   |   |      |   |   |   |        |    |      |    |       |    |    |    |    |
| Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov             | 01.11.2024 | 30.04.2025 | 181,00       | 12 628 000,00 |          |    |    |    |    |          |    |    |    |   |       |   |   |   |      |   |   |   |        |    |      |    |       |    |    |    |    |
| Vedlejší a ostatní náklady                 | 01.11.2024 | 30.04.2025 | 181,00       | 476 393,80    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |   |       |   |   |   |      |   |   |   |        |    |      |    |       |    |    |    |    |
| Vedlejší rozpočtové náklady                | 01.11.2024 | 30.04.2025 | 181,00       | 476 393,80    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |   |       |   |   |   |      |   |   |   |        |    |      |    |       |    |    |    |    |
| Polní cesta CHN5                           | 01.11.2024 | 30.04.2025 | 181,00       | 12 151 606,20 |          |    |    |    |    |          |    |    |    |   |       |   |   |   |      |   |   |   |        |    |      |    |       |    |    |    |    |
| Zemní práce                                | 01.11.2024 | 01.04.2025 | 151,00       | 2 005 766,89  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |   |       |   |   |   |      |   |   |   |        |    |      |    |       |    |    |    |    |
| Zemní práce - povrchové úpravy terénu      | 14.03.2025 | 30.04.2025 | 48,00        | 223 445,19    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |   |       |   |   |   |      |   |   |   |        |    |      |    |       |    |    |    |    |
| Zakládání                                  | 22.11.2024 | 23.03.2025 | 122,00       | 472 442,98    |          |    |    |    |    |          |    |    |    |   |       |   |   |   |      |   |   |   |        |    |      |    |       |    |    |    |    |
| Svislé a kompletní konstrukce              | 21.03.2025 | 20.04.2025 | 30,00        | 15 960,81     |          |    |    |    |    |          |    |    |    |   |       |   |   |   |      |   |   |   |        |    |      |    |       |    |    |    |    |
| Komunikace pozemní                         | 15.11.2024 | 30.04.2025 | 167,00       | 9 290 589,67  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |   |       |   |   |   |      |   |   |   |        |    |      |    |       |    |    |    |    |
| Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 29.11.2024 | 06.12.2024 | 7,00         | 408,95        |          |    |    |    |    |          |    |    |    |   |       |   |   |   |      |   |   |   |        |    |      |    |       |    |    |    |    |
| Trubní vedení                              | 13.12.2024 | 01.02.2025 | 51,00        | 20 344,14     |          |    |    |    |    |          |    |    |    |   |       |   |   |   |      |   |   |   |        |    |      |    |       |    |    |    |    |
| Ostatní konstrukce a práce-bourání         | 24.01.2025 | 05.04.2025 | 72,00        | 28 881,26     |          |    |    |    |    |          |    |    |    |   |       |   |   |   |      |   |   |   |        |    |      |    |       |    |    |    |    |
| Přesun sutě                                | 28.03.2025 | 30.04.2025 | 34,00        | 34 028,53     |          |    |    |    |    |          |    |    |    |   |       |   |   |   |      |   |   |   |        |    |      |    |       |    |    |    |    |
| Přesun hmot                                | 22.11.2024 | 30.04.2025 | 160,00       | 3 364,62      |          |    |    |    |    |          |    |    |    |   |       |   |   |   |      |   |   |   |        |    |      |    |       |    |    |    |    |
| Elektroinstalace - silnoproud              | 11.01.2025 | 20.01.2025 | 10,00        | 5 380,51      |          |    |    |    |    |          |    |    |    |   |       |   |   |   |      |   |   |   |        |    |      |    |       |    |    |    |    |
| Konstrukce zámečnické                      | 19.04.2025 | 30.04.2025 | 12,00        | 50 992,65     |          |    |    |    |    |          |    |    |    |   |       |   |   |   |      |   |   |   |        |    |      |    |       |    |    |    |    |

2. UB - dokončení asfaltbetonových vrstev

1. UB - dokončení konstrukčních vrstev