

Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Šiška, Pobočka Opava xxx
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 746 01 Opava
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	EKOTOXA s.r.o. za společnost "EKOTOXA- GEOPORT"
Sídlo:	Brno – Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 602 00
Zastoupen:	jednatel společnosti Ing. Michalem Broklem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Vokřál, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	rdb3fk8
Bankovní spojení:	Oberbank Opava
Číslo účtu:	6100000638/8040
IČO:	64608531
DIČ:	CZ64608531

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54335
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“) na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“):

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem tohoto Dodatku je úprava termínů předání níže uvedených dílčích etap návrhových prací z termínu 30.11.2024 nově na 30.4.2025:

3.5.1.a Vypracování plánu společných zařízení - změna do 50 ha

3.5.i.b)a Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - doměření nových lokalit

3.5.i.c)a Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - doměření nových lokalit

3.5.i.d) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy

Současně je předmětem tohoto dodatku úprava termínu předání navazující etapy

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z termínu 30.6.2025 nově na 31.10.2025

Výše uvedené změny termínů jsou promítnuty do výkazu činností, který je přílohou tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.

1.2 Důvod k uzavření Dodatku:

Důvodem úpravy termínů uvedených etap plánu společných zařízení („PSZ“) je nestandardně dlouhý termín zpracování potřebných podkladů ze strany ČHMÚ, nutnost posunu hráze nově navrhované suché retenční nádrže oproti původnímu předpokladu na základě výsledku geotechnického průzkumu a informací z kontrolního dne 8.10.2024 a s tímto spojené potřeby změn dokumentace. Žádosti o vyjádření k změně PSZ dotčeným orgánům státní správy („DOSS“) a organizacím nemohly být, s ohledem na potřebu zpracování změn umístění nádrže, dosud odeslány, lhůta pro vyjádření DOSS představuje nutnou časovou rezervu min. 1,5 měsíce. Z důvodu úpravy umístění hráze je potřeba opětovně svolat sbor zástupců a seznámit členy s připomínkami, které vyplynou ze stanovisek DOSS. Až po zpracování připomínek DOSS lze předložit dokumentaci změny PSZ do Regionální dokumentační komise Státního pozemkového úřadu a ke schválení zastupitelstvu obce.

Posun termínu etapy 3.5.2. je nutný z důvodu kontinuity činností, tato etapa může být dopracována až po dokončení etapy PSZ.

Změna osoby ve věcech smluvních u zpracovatele.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, Dodatku č. 1 až 8 zůstávají beze změn.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1** Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
- 2.2** Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
- 2.3** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Ostrava
Datum: 28.11.2024

**Společnost EKOTOXA s.r.o. za
společnost "EKOTOXA-GEOPORT"**

Místo: Brno
Datum : 26.11.2024

.....
Mgr. Dana Lišková
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Martin Vokřál
jednatel společnosti
EKOTOXA s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 – POLOŽKOVÝ VÝKAZ ČINNOSTI

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 9 smlouvy o dílo - KoPÚ Šilheřovice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	33	800	26 400	30.8.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	2 500	10 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	297	900	267 300	30.8.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	18	1 200	21 600	
3.4.3	Revize hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	120	3 800	456 000	30.6.2018
	Revize hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	3 800	0	30.6.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	315	660	207 900	30.11.2017
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	311	590	183 490	30.9.2018
3.4.5.a	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – aktualizace	ha	103	590	60 770	30.6.2024
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.a) bez DPH v Kč					1 233 460	30.6.2024
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	311	840	261 240	30.6.2019
3.5.1.a	Vypracování plánu společných zařízení - změna do 50 ha	ha	33	7 500	247 500	30.4.2025
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	1 700	68 000	30.6.2019
3.5.i.a)a	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - doměření nových lokalit	ha	14	1 700	23 800	30.11.2024
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	91	700	63 700	30.6.2019
3.5.i.b)a	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - doměření nových lokalit	100 bm	10	700	7 000	30.4.2025
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	900	3 600	30.6.2019
3.5.i.c)a	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - doměření nových lokalit	100 bm	8	900	7 200	30.4.2025
3.5.i.d)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	3	15 000	45 000	30.4.2025
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	311	1 270	394 970	31.10.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 142 010	
3.6.	Mapové dílo	ha	311	500	155 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					155 500	

3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	350	250	87500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					87500	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 233 460 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 142 010 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					155 500 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					87 500 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					2 618 470 Kč	
DPH 21% v Kč					549 878,70 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					3 168 348,70 Kč	

V Ostravě 28.11.2024

V Brně 26.11.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková

ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Martin Vokřál

jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o., vedoucí společník
smlouvy o sdružení do společnosti "EKOTOXA-GEOPORT"