

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 1185-2024-520203 uzavřené dne 23.10.2024 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou
KPÚ pro Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka
KPÚ pro Kraj Vysočina
Tel.: +420 727 957 247
E-mail: vysocina.kraj@spu.gov.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky
Pelhřimov
Tel.: +420 721 444 167
E-mail: lubos.rudisar@spu.gov.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.
Sídlo: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti
Ing. Radkem Lonzarem, prokuristou

Tel./fax: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: ms4my27

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx

Tel./fax: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 176725996/0300
IČO: 25344447
DIČ: CZ25344447 je plátcem DPH

1/28



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Brně**, oddíl **C**, vložka **26547**
(dále jen „**zhotovitel**“)

Čl. I Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 23.10.2024, na provedení díla s názvem: „Polní cesty VC3 v k.ú. Drahoňov a VC8 v k.ú. Babín“ (dále jen „**Dodatek**“).

Čl. II Předmět a účel dodatku

1. Z důvodu prodloužení zadávacího řízení a následně i data účinnosti uzavřené smlouvy o dílo dochází k aktualizaci týdenního harmonogramu postupu stavebních prací.

Čl. III Rozsah a specifikace změn smlouvy

1. Zhotovitel požádal dne 16.1.2025 o aktualizaci týdenního harmonogramu plnění veřejné zakázky na stavební práce. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 23. 10. 2024. Účinnosti nabyla tato smlouva dne 19. 11. 2024. Předání staveniště se uskutečnilo dne 26. 11. 2024. Objednatel při přípravě zadávacích podmínek předpokládal zahájení prací dne 30. 10. 2024. Vzhledem k prodloužení zadávacího řízení a následně i účinnosti uzavřené smlouvy o dílo je nutné provést aktualizaci týdenního harmonogramu postupu stavebních prací tak, aby odpovídal skutečnosti. Termín dokončení stavebních prací a předání a převzetí dokončeného díla zůstává beze změny.

Čl. IV Změna doby plnění

1. Tímto dodatkem se mění závazný týdenní harmonogram postupu prací, který je přílohou tohoto dodatku.
2. Termín dokončení stavebních prací a předání a převzetí dokončeného díla zůstává beze změny.

Čl. V Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Nedílnou součástí dodatku tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 je závazný harmonogram postupu prací.
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Objednatel

V Jihlavě dne 20.1.2025

„elektronicky podepsáno“

.....

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

Zhotovitel

Ve Žďáře nad Sázavou dne 20.1.2025

.....

Ing. Radek Lunzar
prokurista
AQUASYS spol. s r.o.

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

.....

Ing. Miroslava Smejkalová
KPÚ pro Kraj Vysočina
Pobočka Pelhřimov

Harmonogram stavby "Polní cesty VC3 v k.ú. Drahoňov a VC8 v k.ú. Babín"

Popis	rok	2024								2025																			
Polní cesty VC3 v k.ú. Drahoňov a VC8 v k.ú. Babín	měsíc	listopad				prosinec				leden				únor				březen				duben				květen			
Práce a dodávky HSV																													
Práce a dodávky PSV																													
Vedlejší rozpočtové náklady																													

30.4.2025 - dokončení stav.prací

20.5.2025 - Předání a převzetí dokončeného díla