

DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO č. 438-2020-523101

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj Hroznová 17, 603 00 Brno
Adresa:	Ing. Pavlem Zajíčkem,
Zastoupený:	ředitel KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK	
V technických záležitostech oprávnění jednat: Ing. Krampl, vedoucí Pobočky Vyškov	
Adresa:	Mgr. Bc. Lenka Ingrová, Pobočka Vyškov
Tel.	Palánek 250/1, 682 01 Vyškov 724 913 207 Ing. Krampl 727 956 445 Mgr. Bc. Ingrová
E-mail:	vyskov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO	01312774
DIČ:	CZ01312774, není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)	

a

Zhotovitel:	společnost právnických osob, které tvoří:
Hanousek s.r.o.	
Sídlo:	Baráková 2745/41, 796 01 Prostějov
Tel./Fax:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	gksfyds
IČ	29186404
DIČ:	CZ29186404
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 64090	

a	1. Geo, spol. s r.o.
Sídlo:	Hradební 81/6, 796 01 Prostějov
Telefon:	xxx, xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	mn8tgr2
IČ	01573161
DIČ:	CZ01573161
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 78662.	

Zastoupení na základě smlouvy o společnosti pro podání společné nabídky na zakázku "Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nížkovice" ze dne 3.4.2020 (založena u dokumentace veřejné zakázky):	Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem Hanousek s.r.o., nebo Ing. Martinem Holinkou, jednatelem 1. Geo, spol. s r.o.
ve smluvních záležitostech oprávnění jednat:	Ing. David Dohnal Ing. Martin Holinka
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Prostějov
Číslo účtu:	231956210/0300
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nížkovice

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.2. smlouvy ze dne 15.6.2020 upravuje termín u níže uvedené dílčí části tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, následujícím způsobem:

I.

Vzhledem k personálním změnám na straně Objednatele se stanoví následující:

Osobou zastupující Objednatele a současně osobou oprávněnou jednat ve smluvních záležitostech je Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro Jihomoravský kraj.

II.

FC 3.5. Návrhové práce:

dílčí části

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Termín 31.1.2025 se mění na: **30.4.2025.**

Důvodem pro změnu termínu je zdlouhavé projednávání s největším vlastníkem pozemků a současně majoritním uživatelem pozemků, kdy došlo k několika přepracování návrhu nového umístění pozemků. Provedené změny měly vliv na celou řadu dalších navazujících vlastníků, kdy se znovu musí oběsat případně uplatnit postup podle ust. § 9 odst. 21 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění. Vzniklé změny a následné projednání z hlediska doručování jsou velmi časově náročné a nelze tento postup urychlit. Dále na základě vzniklých změn bude nutné provést aktualizaci PSZ až po odsouhlasení návrhu nového uspořádání pozemků největšího vlastníka a současně majoritního uživatele pozemků.

III.

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností.

IV.

Ostatní ujednání smlouvy ve znění předešlých dodatků zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: položkový výkaz činností

V Brně dne: 30.1.2025

V Prostějově dne: 28.1.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Zajíček

ředitel KPÚ pro JmK

Ing. David Dohnal

zmocněn dle smlouvy o společnosti

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 5 - KoPÚ v k.ú. Nížkovice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	25	1 200,00	30 000,00	31.1.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	3	5 000,00	15 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	568	640,00	363 520,00	30.6.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	28	2 500,00	70 000,00	
	Vektorizace vlastnické mapy 6), 9)	ha	0	x	x	x
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	0	x	x	x
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	138	2 500,00	345 000,00	31.3.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	5 000,00	0,00	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)	100 bm	0	x	x	x
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	596	250,00	149 000,00	31.1.2022
	Studie odtokových poměrů 2), 6)	ha	0	x	x	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	596	250,00	149 000,00	30.5.2022
3.4.5.1.	Dokumentace dodatečné změny obvodu řešeného území včetně geodetických prací a upravených soupisů nároků dod. č.4	ks	1	48 000,00	48 000,00	30.6.2024
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.1) bez DPH v Kč					1 169 520,00	30.6.2024
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	596	600,00	357 600,00	30.11.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	35	1 100,00	38 500,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	78	5 000,00	390 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	45	5 000,00	225 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	597	600,00	358 200,00	30.4.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	50 000,00	100 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 469 300,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	597	400,00	238 800,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					238 800,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.1.) bez DPH v Kč	1 169 520,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 469 300,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	238 800,00
Celková cena bez DPH v Kč	2 877 620,00
DPH 21 % v Kč	604 300,20
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 481 920,20