

DODATEK Č. 10

ke smlouvě o dílo č. 12-2017-523101 ze dne 6.1.2017 („**Smlouva**“)

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno.

Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK

V technických záležitostech zastoupená:

Ing. et Ing. Luděk Drápalem, MBA, vedoucím Pobočky Břeclav

Ing. Pavla Rýpalová, odborný rada, Pobočka Břeclav

Kontaktní údaje:

Tel.: + 420 725 548 180 – Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA

+420 727 956 432 – Ing. Pavla Rýpalová

E-mail: breclav.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

GB-geodezie, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno, IČO: 26271044, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 41159

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem společnosti

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx

Tel.: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID datové schránky: 4pq7xj6

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 115-6799070217/0100

DIČ: CZ26271044

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. PREAMBULE

Předmětem Dodatku č. 10 ke Smlouvě jsou:

- personální změny na straně objednatele
- posun smluvního termínu plnění u fakturačního celku 3.2.2.

2. PERSONÁLNÍ ZMĚNY

S účinností ke dni 1. 11. 2024 se novým ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj stal Ing. Pavel Zajíček a novým vedoucím Pobočky Břeclav se stal Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA. Z těchto důvodů došlo k úpravě údajů na straně objednatele.

3. POSUN SMLUVNÍHO TERMÍNU PLNĚNÍ

Součástí dodatku je posun fakturačního celku 3.2.2.smluvního termínu plnění u fakturačního celku 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst.1 zákona. Smluvní strany se dohodly změně termínu plnění z důvodu nutnosti projednání nesouhlasů s návrhem KoPÚ a přepracování návrhu dle požadavků vlastníků. Další komplikací jsou jednání ve věci ropného vrtu, kde byly uzavřeny nové nájemné smlouvy a s nimi spojená věčná břemena, z tohoto důvodu došlo k prodloužení při zpracování návrhu KoPÚ.

Položkový rozpočet (příloha č.1) bod 3.2.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona se mění takto

Původní smluvní termín plnění 31. 1. 2025 se mění:

do 30. 6. 2025

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1** Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
- 4.2** Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
- 4.3** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Příloha k dodatku č. 10 – Položkový výkaz činností

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: V Brně

Datum: 30. 1. 2025

GB-geodézie, spol. s r.o.

Místo: V Brně

Datum: 28. 1. 2025

„elektronicky podepsáno“

Ing. Pavel Zajíček
ředitel KPÚ

Ing. Zdeněk Lásk,
jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.

Za správnost vyhotovení: Ing. Marika Chvállová

Příloha č.1 k DODATKU č.10 - KoPÚ Krumvíř

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	2 000	10 000,00	30.11.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 500	12 500,00	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	855	1 200	1 026 000,00	30.11.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	85	1 700	144 500,00	
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	223	3 200	713 600,00	31.10.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	21	2 500	52 500,00	31.10.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0,00	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	940	250	235 000,00	30.8.2018
	Vodohospodářská studie	ha	940	125	117 500,00	30.8.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	933	300	279 900,00	31.1.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					2 591 500,00	31.1.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	906	650	588 900,00	30.9.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých i mimo trvalé porosty	ha	65	1 000	65 000,00	30.9.2019
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100bm	110	600	66 000,00	30.9.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	12	600	7 200,00	
1/3.2.2.	Šetření drobné držby pozemků v lokalitách s trvalými porosty	100 bm	260	750	195 000,00	31.8.2021
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	906	1 200	1 087 200,00	30.6.2025
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	20 000	60 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					2 069 300,00	
3.3	Mapové dílo	ha	933	300	279 900,00	do 5 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč						
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	850	600	510 000,00	nejpozději do 30. září roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					510 000,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 591 500,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	2 069 300,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	279 900,00
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	510 000,00
Celková cena bez DPH v Kč	5 450 700,00
DPH 21% v Kč	1 144 647,00
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 595 347,00