

DODATEK Č. 9

ke smlouvě o dílo č. 813-2017-571101 ze dne 30.6.2017 („**Smlouva**“)

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, na adrese Krnovská 2861/69, 746 01 Opava.

Zastoupená: ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Zdeněk Šiška, xxx – Pobočka Opava

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátcem DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

(2) „ORIS“ spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu, se sídlem Mišákova 280/44, 779 00 Olomouc, IČO 42767661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu. soudu v Ostravě., oddíl C, vložka 1988.

Zastoupená:

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petr Machala

V technických záležitostech zastoupená: Petr Machala

Kontaktní údaje:

Tel: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: 8dsrqkn

Bankovní spojení: Raiffaisen BANK-Olomouc.

Číslo účtu: 1025500073/5500

DIČ: CZ42767661

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem tohoto Dodatku je úprava termínů předání dílčích etap:

3.5.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 31. 01. 2025 na 30. 06. 2026.

1.2 Dále je předmětem tohoto dodatku změna počtu MJ u etap následovně:

- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona na 284 MJ,

Výše uvedené změny měrných jednotek a termínů jsou promítnuty do výkazu činností, který je přílohou tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Důvod k uzavření dodatku:

Zpracovatelem KoPÚ Březová byla dne 3.1.2025 doručena žádost o změnu termínu vyhotovení fakturačního celku a navýšení ceny u fakturačních celků, které nebyly doposud vyhotoveny u smlouvy o dílo č. 236-2017-571101. Požadované změny jsou promítnuty do výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Zpracovatel požaduje změnu termínu pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků z toho důvodu, že od ukončení etapy PSZ (rok 2022) nemohl na návrhu nového uspořádání pozemků pracovat z důvodu nedostatku státní a obecní půdy pro prvky PSZ. Prodlení ve zpracování fakturačního celku nebylo tedy na straně zpracovatele, jelikož nedostatek potřebných pozemků pod prvky PSZ nemohl nikterak ovlivnit což je zdokumentováno v dodatku ke smlouvě č.8. Ke konci roku 2024 došlo k dohodě mezi Městysem Březová a Březovskou zemědělskou a.s. o směně pozemků tak, že v k. ú. Březová bude dostatek obecní půdy pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků. Promítnutí provedené směny v katastru nemovitostí se předpokládá koncem února či začátkem března roku 2025. Po zápisu do katastru nemovitostí bude opět možno pokračovat v návrhu nového uspořádání pozemků, kterému však musí ještě předcházet aktualizace nároků a požadavků vlastníků, jelikož od vypracování vstupních nároků v únoru 2025 uplyne již 6 let.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1** Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
- 2.2** Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
- 2.3** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Ostrava

Datum: 30. 01. 2025

„ORIS“ spol. s r. o.

Místo: Olomouc

Datum: 29. 01. 2025

„elektronicky podepsáno“

Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Petr Machala
jednatel
„ORIS“ spol. s r. o. Olomouc

Příloha. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 9 - KoPÚ Lesní Albrechtice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	2 500	12 500	30.9.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 000	9 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	277	600	166 200	30.9.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	7	800	5 600	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	147	2 100	308 700	31.3.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	5	2 100	10 500	30.11.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	284	700	198 800	28.2.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	284	700	198 800	31.3.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					910 100	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	284	1 200	340 800	31.10.2022
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	800	8 000	
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	131	900	117 900	
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 500	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	284	1 050	298 200	30.6.2026
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					774 900	
3.6.	Mapové dílo	ha	284	300	85 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					85 200	
3.7.	Vytýčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	250	700	175 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 10)
Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					175 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					910 100 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					774 900 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					85 200 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					175 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 945 200 Kč	

DPH 21% v Kč	408 492,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 353 692,00 Kč

V Ostravě dne 30. 01. 2025

V Olomouci dne 29. 01. 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

"elektronicky podepsáno"

.....

.....

Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

Petr Machala
jednatel

10) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.