

Číslo smlouvy objednatele: 1366-2021-523101
UID: spudms00000015472659
Číslo smlouvy zhotovitele: 109-3243-21

DODATEK č. 4
SMLOUVY O DÍLO

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tasov nad Veličkou

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK

V technických záležitostech oprávnění jednat: Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA, vedoucí

Pobočky Břeclav

Mgr. Pavla Sedláčková, odborný rada

Pobočky Břeclav

Kontaktní údaje:

Tel.: 725 548 180 – Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA

601 584 038 – Mgr. Pavla Sedláčková

E-mail:

breclav.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky:

z49per3

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774, není plátce DPH

Zhotovitel:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

se sídlem Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku

vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: 784cctd

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 372520453/0300

DIČ: CZ41601483

Tímto dodatkem se v souladu s čl. 20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 20.2 smlouvy o dílo ze dne 7.10.2021 na vypracování „**Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Tasov nad Veličkou**“ upravují následující ujednání:

Čl. I.

Z důvodu personálních a organizačních změn na straně objednatele jej nově zastupuje a je oprávněn jednat ve smluvních záležitostech Ing. Pavel Zajíček, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj.

V technických záležitostech je objednatel nově zastoupen Ing. et Ing. Luděk Drápalem, MBA, vedoucím Pobočky Břeclav. Současně byl změněn kontaktní e-mail Pobočky Břeclav.

Čl. II.

Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 6. 3. 2025 dohodly, oproti výše uvedené smlouvě o dílo, na níže specifikovaných změnách:

Hlavní celek 6.3 Přípravné práce

Dílní část 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení
6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

ruší se původní termín předání k akceptačnímu řízení 31.7.2025

a nahrazuje se novým termínem **30. 11. 2025**

Dílní část 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

ruší se původní termín předání k akceptačnímu řízení 31.3.2026

a nahrazuje se novým termínem **31. 7. 2026**

Důvodem vyhrazené změny termínů dne ust. čl. 6.3.1 písm. d) smlouvy o dílo je skutečnost, že při postupném projednávání návrhu plánu společných zařízení byly ze strany sboru zástupců vlastníků průběžně doplňovány další požadavky, které se snažil zpracovatel společně s Pobočkou Břeclav operativně řešit. Tím došlo k posunu v definování rozsahu připravovaného inženýrsko-geologického průzkumu, který budou opatření navržená v rámci PSZ nutně vyžadovat.

III.

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností.

Čl. IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění předešlých dodatků, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv podle ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek k výše citované smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Příloha: Položkový výkaz činností

V Brně dne: 14.4.2025

V Brně dne: 12.4.2025

Za objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Zajíček
ředitel KPÚ pro JMK

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek

Položkový výkaz činností – příloha k dodatku č. 4 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tasov nad Veličkou

| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
|--|--|----------------|------------------------|--|------------------------------|--|
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | | | | | |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 9 | 700 | 6 300 | 30.11.2022 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 2 | 2 500 | 5 000 | |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 375 | 650 | 243 750 | 30.11.2022 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 222 | 800 | 177 600 | |
| 6.2.3 | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 0 | | 0 | x |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 171 | 1 800 | 307 800 | 31.5.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 59 | 1 800 | 106 200 | 31.5.2024 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 290 | 1 500 | 435 000 | 31.5.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 597 | 500 | 298 500 | 30.11.2022 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 587 | 500 | 293 500 | 31.7.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem Kč bez DPH | | | | | 1 873 650 | 31.7.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | | | | | |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 582 | 700 | 407 400 | 30.11.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 150 | 700 | 105 000 | |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 106 | 1 100 | 116 600 | |
| | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 45 | 1 300 | 58 500 | |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 2 | 35 000 | 70 000 | |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha | | | | |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 4 900 | 4 900 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 2 800 | 2 800 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 1 000 | 1 000 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 582 | 920 | 535 440 | 31.7.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 15 000 | 30 000 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 5 000 | 5 000 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha | | | | |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 6 400 | 6 400 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 3 500 | 3 500 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 1 300 | 1 300 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem Kč bez DPH | | | | | 1 347 840 | |

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|----|-----|-----|---------------------|-------------------------------------|
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 587 | 450 | 264 150 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem Kč bez DPH | | | | | 264 150 | |
| Rekapitulace kalkulace ceny | | | | | | |
| 1. | Hlavní celek 1 celkem Kč bez DPH | | | | 1 873 650,00 | |
| 2. | Hlavní celek 2 celkem Kč bez DPH | | | | 1 347 840,00 | |
| 3. | Hlavní celek 3 celkem Kč bez DPH | | | | 264 150,00 | |
| Celková cena Kč bez DPH | | | | | 3 485 640,00 | |
| DPH 21 % v Kč | | | | | 731 984,40 | |
| Celková cena Díla Kč včetně DPH | | | | | 4 217 624,40 | |