

DODATEK Č. 8

ke smlouvě o dílo č. 927-2019-571101 ze dne 18.10.2019 („**Smlouva**“)

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, na adrese Krnovská 2861/69, 746 01 Opava

Zastoupená: ředitelkou KPÚ Mgr. Danou Liškovou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Dana Lišková, ředitelka

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Zdeněk Šiška, Pobočka Opava

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

(2) Geocentrum, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 47974460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555

Zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti

V technických záležitostech zastoupená: xxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: 6ejp63k

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: 59309811/0100

DIČ: CZ47974460

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“) na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:

1. PREAMBULE

Předmětem Dodatku ke Smlouvě je úprava termínu předání etapy 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Změna termínu u etapy:

3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – nový termín do 31.10.2025.

Důvodem změny:

Město Hradec nad Moravicí vydalo stanovisko ze dne 18.12. 2024, na základě konaného zastupitelstva města, ze dne 16.12. 2024 (usnesení č. 7.16.2024/ZM), kde svůj souhlas mimo jiné podmiňuje směnou lesního pozemku ve vlastnictví Lesy ČR, s.p. Tento lesní pozemek by měl být převeden na list vlastnictví Města Hradec nad Moravicí v rámci KoPÚ. Tato operace je časově a organizačně náročná a má přímý vliv na realizaci výše uvedené etapy projektu.

Dalším z důvodů pro posun termínu jsou i termíny konání Rady Města a Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí.

Změny termínů dotčených etap jsou uvedeny v položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
- 3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
- 3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
- 3.4 Dodatek je vyhotoven v elektronickém formátu pdf.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Ostrava

Datum: 23.04.2025

Geocentrum spol. s r.o.

Místo: Olomouc

Datum: 23.04.2024

„elektronicky podepsáno“

Jméno: Mgr. Dana Lišková
Funkce: Ředitelka KPÚ pro MSK

Jméno: Petr Liška
Funkce: jednatel

V z.

Ing. Kateřina Neumanová
Zástupkyně ředitelky Krajského pozemkového
úřadu pro Moravskoslezský kraj

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Hradec nad Moravicí

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	23	1 000	23 000	31.08.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	2 000	8 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	81	900	72 900	31.08.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	203	1 490	302 470	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	174	2 500	435 000	31.12.2021
	Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	5	5 000	25 000	30.6.2024
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	284	350	99 400	31.01.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	280	350	98 000	30.7.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 063 770	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	280	900	252 000	31.12.2023
3.5.i.a)	Výskopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	17	1 500	25 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	30	1 800	54 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	0	20 000	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	280	1 000	280 000	31.10.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					631 500	
3.6.	Mapové dílo	ha	280	600	168 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					168 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						1 063 770 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						631 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						168 000 Kč

Celková cena bez DPH v Kč	1 863 270 Kč
DPH 21% v Kč	391 286,70 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 254 556,70 Kč

V Ostravě dne 23.04.2025

V Olomouci dne 23.04.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj

.....
Petr Liška
jednatel společnosti

V z.
Ing. Kateřina Neumanová
Zástupkyně ředitelky KPÚ pro MSK