

Dodatek č. 10
ke Smlouvě o dílo č. 1377-2016-541101 ze dne 17. 10. 2016
(KoPÚ Benešov u Semil)

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

I.

Strany dodatku

1. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
v smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Dagmar Haltufová, rada Pobočky Semily
Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Telefon/fax:	+420 602 487 986/ +420 725 900 759
e-mail:	bohoslav.kabatek@spu.gov.cz, dagmar.haltufova@spu.gov.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 – není plátce DPH

dále jen „objednatel“

a

2. Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o.

sídlo:	Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové
zastoupený:	Jindřichem Bryndou, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jindřich Brynda
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxx
ID DS:	sfm77qh
Bankovní spojení:	ČSOB, a. s. Hradec Králové
Číslo účtu:	177139243/0300
IČ:	64793036
DIČ:	CZ64793036
ID DS:	sfm77qh

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769,
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

uzavírají **Dodatek č. 10** ke Smlouvě o dílo č. 1377-2016-541101 ze dne 17. 10. 2016 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II.

Obsah dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je zejména ukončení plnění ze smluvního vztahu, který byl mezi objednatelem a zhotovitelem založen Smlouvou o dílo 1377-2016-541101 ze dne 17. 10. 2016 (dále jen „Smlouvy“). S ukončením smluvního vztahu **dochází k zániku předmětné Smlouvy** ve znění jejích dodatků č. 1 až 9.
2. Strany se na ukončení smluvního vztahu dohodly v důsledku nárůstu cen a dalších nákladů v souvislosti s ekonomickou situací v ČR, válkou na Ukrajině, vysokou mírou inflace a délkou trvání správního řízení. Vlivem uvedených důvodů vzrostly náklady, spojené s řádným a kvalitním provedením díla, které nebylo možné v roce 2016 (uzavření smlouvy) předpokládat. Důvodem je i skutečnost, že zadavatel KoPÚ v současnosti ve svých veřejných zakázkách nezadáva fakturační celek 3.4. jako součást smlouvy o dílo na zpracování návrhu KoPÚ. K odstoupení od Smlouvy ze strany zpracovatele dochází v souladu s čl. IX., bodem 9.5.3. Smlouvy.

3. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Benešov u Semil, bod 3.4., **který zní**

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	90	1 200	108 000	nejpozději do 30. 9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					108 000	

se tímto ruší.

4. Vzájemné finanční plnění ve smyslu Smlouvy je vyrovnáno a tímto dodatkem ukončeno. Strany dohody prohlašují, že vůči sobě nemají žádné nevyrovnané pohledávky a nebudou vůči sobě vznášet **žádné požadavky na finanční plnění**.
5. Tento dodatek zohledňuje také s odkazem na zápis v OR u KS v Hradci králové, oddíl C, vložku 9769 změnu **adresy sídla firmy zhotovitele**., a to na Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové, a změny v osobě **jednatele firmy** a osobě oprávněné jednat ve smluvních záležitostech, kterou je v současnosti pan Jindřich Brynda.
6. Dále je zohledněna i **změna e-mailových adres na straně objednatele**, které nově zní: bohuslav.kabatek@spu.gov.cz a dagmar.haltufova@spu.gov.cz.

III.

Zvláštní ustanovení

Tímto dodatkem dochází k ukončení smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem, založeným Smlouvou. Zhotovitel oznámil objednateli písemně odstoupení od Smlouvy dne 5. 3. 2025 podáním učiněným do datové schránky. Veškeré práce a dodávky v souladu se smlouvou, vyjma etapy 3.4., byly zhotovitelem splněny a v souvislosti s tím i veškeré finanční závazky objednatele vůči zhotoviteli uhrazeny.

Objednatel zaslal dne 7. 3. 2025 nadřízenému orgánu dokument „Žádost o stanovisko - odstoupení od smlouvy“ k posouzení. Na základě obdrženého vyjádření č. j. SPU 129445/2025 ze dne 14. 4. 2025 dochází k ukončení smluvního vztahu.

IV.

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek č. 10 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Liberci dne: 12. 5. 2025

V Hradci Králové dne: 9. 5. 2025

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

.....
Jindřich Brynda, jednatel