

Č. smlouvy objednatele: 336-2024-520204
Č. j. objednatele: SPU 394481/2024/Št'
UID dokumentu: spudms00000014927411
Č. j. zhotovitele: 612-2024

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 336-2024-520204 uzavřené dne 16. 8. 2024 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou
KPÚ pro Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka
KPÚ pro Kraj Vysočina

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Marcela Svobodová, vedoucí Pobočky
Třebíč

Tel.: +420 725 409 958
E-mail: m.svobodova1@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: SPH stavby s. r. o.

Sídlo: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad
Pernštejnem

zastoupený: Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem
Ing. Arch. Petrem Horáčkem, jednatelem

Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: cd4rhxq

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 27-3948420257/0100
IČO: 26230470
DIČ: CZ26230470

1/4



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708
(dále jen „**zhotovitel**“)

Čl. I Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 16. 8. 2024, na provedení díla s názvem „Polní cesta CVS15 a CVS2 v k. ú. Radotice“ (dále jen „**Dodatek**“).

Čl. II Předmět a účel dodatku

Smluvní strany se dohodly na nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy – méněpráce, spočívající ve snížení sanací pláně polní cesty CVS15 a CVS2 v k. ú. Radotice. Na základě provedené statické zatěžovací zkoušky pláně ve staničení km 0,200 a 0,400, se souhlasem autorského dozoru, bylo dohodnuto ponechat původní štěrkovou vrstvu, neboť výsledky zkoušek se na této původní vrstvě pohybovaly v průměru okolo hodnoty $E_{def2} = 20$ MPa. Bylo dohodnuto ponechat cestu ve stávajícím stavu a štěrkový materiál využít jako kostru pláně určenou ke stabilizaci směsnými pojivy.

Čl. III Rozsah a specifikace změn smlouvy

Ocenění položek bylo provedena dle článku XVIII Nepodstatné změny závazku, odst. 6. smlouvy o dílo. **Celková hodnota méněprací činí 307 428,39 bez DPH.** Součástí dodatku č. 1 je položkový rozpočet méněprací včetně závazných jednotkových cen (ocenění soupis stavebních prací a dodávek a služeb s výkazem výměr).

Čl. IV Změna ceny díla

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	2 031 702,73 Kč
DPH 21 % činí:	426 657,57 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	2 458 360,30 Kč

Čl. V Změna doby plnění

Součástí smlouvy o dílo je příloha č. 1 – závazný harmonogram postupu prací s termínem zahájení prací od 34. týdne roku 2024. Z důvodu pozdějšího ukončení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, se smluvní strany dohodly na jeho aktualizaci.

Závazný týdenní harmonogram postupu prací, který je uvedený v článku XIX Závěrečná ustanovení, odst. 8, písm. a. – Příloha č. 1, se nahrazuje novým aktualizovaným

Č. smlouvy objednatele: 336-2024-520204

Č. j. objednatele: SPU 394481/2024/Št'

UID dokumentu: spudms00000014927411

Č. j. zhotovitele:

harmonogramem postupu prací. Lhůta po dokončení stavebních prací a lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla se nemění.

Čl. VI Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Nedílnou součástí dodatku tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Objednatel

V Jihlavě dne 14. 10. 2024

Zhotovitel

V Bystřici na Pernštejnem dne 11. 10. 2024

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Ing. Radek Pospíšil
jednatel SPH stavby s. r. o.

Za správnost:

JUDr. Erika Šťávovalá,
KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč

ČASOVÝ HARMONOGRAM



Stavíme na
pevných základech

SPH stavby s.r.o.

Průmyslová 1414, CZ 593 01
Bystřice nad Pernštejnem

tel +420 566 560 941
fax +420 566 551 715
www.sph-stavby.cz

ZAMÁVNÍ PRÁCE - 9.9.2024

UZLOVÝ KOD C1 - DOKONČENÍ
ZEMNÍ PRÁCE V K. STABILIZACE

UZLOVÝ KOD C2 - DOKONČENÍ
PODLUKOVÝCH VSTEV

Název stavby: Polní cesta CVS15 a CVS2 v k.ú. Radotice

Rok		2024																													
Měsíc		Červenec					Srpen					Září					Říjen					Listopad					Prosinec				
Týden		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52				
2024040	Polní cesta CVS15 a CVS2 v k.ú. Radotice																														
1	Zemní práce																														
2	Zakládání																														
5	Komunikace pozemní																														
8	Trubní vedení																														
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání																														
OST	Ostatní náklady																														
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady																														

UZLOVÝ KOD C1 - DOKONČENÍ
ZEMNÍ PRÁCE V K. STABILIZACE

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Polní cesty CVS2 a CVS15 v k.ú. Radotice - méněpráce

Místo: Datum: 30.09.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -307 428,39

D HSV Práce a dodávky HSV -307 428,39

D 1 Zemní práce -307 428,39

3	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	-442,343	120,00	-53 081,16	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251105 VV "Snížení odkopávky - prům. tl. 18 cm, prům. š. 3,8 m, ve staničení km 0,020 00 - 0,666 70" VV -(666,70-20)*3,8*0,18 -442,343								
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-442,343	200,00	-88 468,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117 VV "Odkopávky dle 122251105" -442,343 -442,343								
9	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-18 136,063	3,00	-54 408,19	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119 VV -41*442,343 -18 136,063								
12	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-884,686	120,00	-106 162,32	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221 VV -442,343*m3" *2,0 "t/m3" -884,686								
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-442,343	12,00	-5 308,12	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201								