

DODATEK Č.2

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

Stavba polní cesty C1 v k.ú. Bratčice

(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

Pobočka Brno

Adresa: Kotlářská 931/53, 602 00 Brno

zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh jsou oprávněny jednat: Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí pobočky Brno
Ing. Barbora Jakubcová, odborný rada

Tel.:	+420 602 559 300 – Ing. Priessnitzová +420 724 521 225 – Ing. Jakubcová
E-mail:	brno.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)	

a

Zhotovitel:

Jméno: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Sídlo: Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky

zastoupený: Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti



tel./fax:	xxxxx / -
e-mail:	xxxxx
ID DS:	fwmcsp3
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx, xxxxx	
tel:	xxxxx
e-mail:	xxxxx
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	1008843621/0100
IČO:	41601645
DIČ:	CZ41601645, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2209.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Předmět smlouvy: Realizace stavby s názvem:

„Stavba polní cesty C1 v k.ú. Bratčice“

Smluvní strany se dohodly oproti výše uvedené smlouvě o dílo, ve znění Dodatku č. 1, na níže specifikovaných změnách v provádění díla. Změny byly odsouhlaseny autorským dozorem zpracovatele projektové dokumentace i technickým dozorem stavebníka.

Stavba byla zhotovitelem dokončena v termínu podle smlouvy o dílo k 21.4.2025. Při kolaudační pochůzce dne 20.5.2025 bylo dotčeným orgánem – Policií ČR a stavebním úřadem požadováno z bezpečnostního hlediska zabezpečení vsakovacích jímek a doplnění mříží tzv. „česlí“ na hranu betonového žlabu. Tyto požadavky byly vzneseny nad rámec odsouhlasené projektové dokumentace, avšak s ohledem na bezpečnost provozu je nutné jim vyhovět. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na posunu termínu protokolárního předání a převzetí dokončeného díla, včetně kolaudačního souhlasu.

V důsledku výše uvedeného a na základě dohody obou smluvních stran se mění níže uvedené ustanovení smlouvy o dílo:

Čl. V Doba plnění, odst. 3 písm. d. nově zní

d. Lhůta pro protokolární předání a převzetí dokončeného díla: **do 30. 5. 2025 včetně kolaudačního souhlasu**

Ostatní ustanovení smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Brně dne: 23.5.2025

V Brně dne: 23.5.2025

„elektronicky podepsáno“

Ing. Pavel Zajíček, ředitel
Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

Jiří Lutonský
ředitel a jednatel společnosti
Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová