

Dodatek č. 2
SMLOUVY O DÍLO
na vyhotovení projektové dokumentace
Hlavní polní cesta HC1 a interakční prvky IP17, IP18 v k. ú. Litenčice
(dále jen „smlouva“)

ze dne 22. 2. 2021

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel. / E-mail:

Osoba administrující veřejnou zakázku:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

Ing. Radka Zábojníková, vedoucí pobočky
Kroměříž

Ing. Milan Vrtěl, odborný rada pobočky Kroměříž

+420 725 900 182 / r.zabojnikova@spucr.cz

+420 728 172 236 / m.vrtel@spucr.cz

Lada Košutová

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

Geocentrum spol. s r.o.

Sídlo:

tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc

Zastoupený:

Petr Liška, jednatel společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Petr Liška, jednatel společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat:

x x x x x x x x x

Telefon:

x x x x x x x x x

E-mail:

x x x x x x x x x

ID DS:

6ejp63k

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

59309811/0100

IČ/DIČ:

47974460 / CZ47974460 - je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 5555.

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 22. 2. 2021 sepsána smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební a provedení stavby „Hlavní polní cesta HC1 a interakční prvky IP17, IP18 v k. ú. Litenčice“ (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1.
2. Zhotovitel požádal dne 10. 5. 2022 o změnu termínu předání části plnění b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) z důvodu, že smlouva mezi účastníky Povodí Moravy, Městys Litenčice a SPÚ zakládající právo provést stavbu a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti byla ze strany Povodí Moravy podepsána s velkým prodlením. Smlouva byla schválena zastupitelstvem Městysu Litenčice dne 23. 3. 2022, poté byla odeslána k podpisu Povodí Moravy. Podepsaná smlouva byla od Povodí Moravy přijata až dne 4. 5. 2022 a dne 10. 5. 2022 bylo zahájeno stavební řízení. Z tohoto důvodu je nutno posunout termín předání části plnění b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci). Pobočka Kroměříž s žádostí vyslovila souhlas.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě smlouvy v údaji o termínu předání pravomocného stavebního povolení.

I.

Dosavadní text článku III., odst. 3.1., bod 3.1.1. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

a) Projektová dokumentace: **30. 9. 2021**

b) Stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): **31. 8. 2022**

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 22. 2. 2021 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ve Zlíně dne 19. 5. 2022

V Olomouci dne 19. 5. 2022

.....
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

v z. Ing. Radka Zábojníková, Ph.D.
zástupkyně ředitelky

objednatel

.....
Geocentrum spol. s r.o.
Petr Liška
jednatel společnosti

zhotovitel

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: Ing. Petr Šošolík