

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 283-2015-523101 ze dne 11.5.2015 na zpracování díla Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tvrdonice

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**
Hroznová 227/17, 603 00 Brno

sídlo:

fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha - Žižkov

zastoupený:

Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK

tel.:

+420 727 957 163

e-mail:

jihomoravsky.kraj@spucr.cz

ID DS:

z49per3

v technických záležitostech oprávnění jednat: Ing. Josef Haar, vedoucí pobočky Břeclav

Sídlo pobočky:

Ing. Lenka Tučková, referentka pobočky

Tel.

Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav

E-mail:

+420 727 956 365

Bankovní spojení:

breclav.pk@spucr.cz

Číslo účtu:

Česká národní banka

IČ:

3723001 / 0710

DIČ:

01312774

dále jen „objednatel“

není plátce DPH

Zhotovitel:

EKOS T, spol. s r.o.

sídlo:

Bezručova 68, 674 01 Třebíč

zastoupený:

jednatel

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Aleš Tůma, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Aleš Tůma, jednatel

Tel. / Fax:

737 734 627, 568 846 268

E-mail:

ekos@ekos-t.cz

ID DS:

2r63dp8

Bankovní spojení:

Česká spořitelna

Číslo účtu:

1521409359/0800

IČ:

63470985

DIČ:

CZ 63470985

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a k vytyčení pozemků:

dále jen „zhotovitel“.

I.

Dne 30.11.2015 požádal zhotovitel o prodloužení termínu FC 3.1.4, o tři měsíce na základě zjištění, že část vnitřního obvodu pozemkové úpravy je dotčena vyhotovenými geometrickými plány, kterými bylo nutné v součinnosti s katastrálním úřadem obvod postupně upřesňovat a jedná se o mnohem větší rozsah prací, než bylo předpokládáno při předpokládaném obvodu KoPÚ.

Smluvní strany se dohodly na změně dílčího termínu plnění dílčího fakturačního celku 3.1.4 Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. dle přílohy ke smlouvě o dílo citované v článku V. SOD - Základní podmínky předání a převzetí díla následovně:

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

Termín ukončení: do 31.3.2016
(původní termín do 31.12.2015)

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení (2x KPÚ 2x POBOČKA) a zhotovitel 2 vyhotovení.

V Brně dne 15 -12- 2015

V Třebíči dne: 10. 12. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro JmK



.....
EKOS T, spol. s r.o.
Bezručova 68, 674 01 Třebíč
IČ 63470985, DIČ CZ 63470985
tel./fax: 566 846 263, 777 340 211
Ing. Aleš Tůma, jednatel
Ing. Libor Sedláček, jednatel