

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese: Hroznova 227/17, 603 00 Brno.

Zastoupená: Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavou Priessnitzovou, vedoucí Pobočky Brno

Kontaktní údaje:

Tel.: 602 559 300 Ing. Miroslava Priessnitzová

E-mail: brno.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) EKOS T, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Bezručova 68, 674 01 Třebíč, IČO: 63470985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C 16, vložka 972.

Zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem

Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: 2r63dp8

Bankovní spojení: ČS

Číslo účtu: 1521409359/0800

DIČ: CZ63470985

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Z důvodu personální změny na straně objednatele nově zastupuje objednatel Ing. Pavel Zajíček, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, který je oprávněn jednat ve smluvních záležitostech

V průběhu zpracování KoPÚ v k. ú. Rajhradice vyvstala kromě řešení vodohospodářských opatření i potřeba řešení protipovodňových opatření obce Rajhradice. V součinnosti s Obcí Rajhradice a Povodím Moravy, s. p. je tato potřeba řešena zpracováním Studie protipovodňových opatření, kterou zpracovává VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodních staveb. Výsledky studie jsou zhotovitelem KoPÚ souběžně zapracovávány do PSZ v rámci KoPÚ.

Pro zpracování dokumentace technického řešení ochranných hrází vyvstala potřeba provedení předběžného geotechnického průzkumu v lokalitě Ivanovický potok a lokalitě Dunávka.

Při projednávání postupu prací na pozemkových úpravách v návaznosti na zpracování Studie protipovodňových opatření a předběžného geotechnického průzkumu byl na kontrolním dni stanoven harmonogram postupu prací. U dílčích částí 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), 6.3.1i)a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1.i)a) Smlouvy, 6.3.1.i)b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i)b) Smlouvy, 6.3.1i)b) DTR liniových vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1i)b) Smlouvy, 6.3.1i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1i)c) Smlouvy i návazné dílčí části 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle §11 odst. 1 zákona dochází k posunu termínu předání k akceptačnímu řízení o 7 měsíců.

Hodnota závazku ze smlouvy se nemění.

Smluvní strany dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. obj. 1402-2021-523101, č. zhot. 12/2021 ve znění dodatků č. 1-3 mění následovně:

I.

U dílčích částí:

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)

6.3.1i)a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1.i)a) Smlouvy

6.3.1i)b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i)b) Smlouvy

6.3.1i)b) DTR liniových vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1i)b) Smlouvy

6.3.1i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1i)c) Smlouvy

se původní termín předání k akceptačnímu řízení 30.7.2025 mění na **nový termín 27.2.2026**

6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle §11 odst. 1 zákona se původní termín předání k akceptačnímu řízení 30.6.2026 mění na **nový termín 29.1.2027**

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Brno

Datum: 18. 7. 2025

EKOS T, spol. s r.o.

Místo: Třebíč

Datum: 17. 7. 2025

Ing. Pavel Zajíček
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

Ing. Aleš Tůma, jednatel

Ing. Libor Sedláček, jednatel

Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková

Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 4 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rajhradice

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	26	2 000,00	52 000,00	30.03.2022
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)	ha	479	800,00	383 200,00	30.05.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)	ha	28	1 000,00	28 000,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	225	2 000,00	450 000,00	30.11.2022
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	7	2 500,00	17 500,00	30.11.2022
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	95	1 500,00	142 500,00	30.11.2022
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	509	300,00	152 700,00	30.05.2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	509	300,00	152 700,00	30.07.2023
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					1 378 600,00	30.07.2023
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	509	900,00	458 100,00	27.02.2026
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	95	1 000,00	95 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	98	800,00	78 400,00	
	DTR liniových vodohospodářských, protierozních a protipovodňových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	55	800,00	44 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	1	30 000,00	30 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	6 300	6 300,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	3 600	3 600,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	1 350	1 350,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	509	900	458 100,00	29.01.2027
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)	100 bm	1	6 000	6 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				

6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	6 300	6 300,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	3 600	3 600,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	1 350	1 350,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					1 212 100,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	509	300,00	152 700,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					152 700,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					1 378 600,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					1 212 100,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					152 700,00	
Celková cena bez DPH v Kč					2 743 400,00	
DPH 21% v Kč					576 114,00	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					3 319 514,00	