

DODATEK č. 7

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 25.8.2020
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupená:	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMKj
V technických záležitostech oprávnění jednat:	Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA, vedoucí Pobočky Břeclav
Adresa:	Martina Lindnerová, rada Pobočky Břeclav
Tel.	nám. T.G. Masaryka 2957/9A, 690 02 Břeclav Ing. et Ing. Luděk Drápal +420 725 548 180 pí. Lindnerová +420 606 601 025
E-mail:	breclav.pk@spu.gov.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774, není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina
Zastoupený:	Ing. Zdeněk Láška, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láška, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx, xxx
Tel./Fax:	xxx / xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Zlín
Číslo účtu:	115-6799070217/0100
IČO:	26271044
DIČ:	CZ26271044

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

čl. I

Z důvodu personálních a organizačních změn na straně objednatele jej nově zastupuje a je oprávněn jednat ve smluvních záležitostech Ing. Pavel Zajíček, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj. V technických záležitostech je objednatel nově zastoupen Ing. et Ing. Ludkem Drápalem, MBA, vedoucím Pobočky Břeclav. U objednatele se také mění e-mailová adresa.

čl. II

Po dohodě obou smluvních stran se tímto dodatkem v souladu s článkem XII. odst. 12.3. smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vacenovice u Kyjova**“ mění termín předání dílčí části 3.5.2. hlavního celku návrhových prací tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy.

HC 3.5. Návrhové práce

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

termín do 31. 10. 2025 **se mění** na nový termín do **31. 3. 2026**.

Důvodem změny je skutečnost, že někteří vlastníci rozporovali navrhovanou polohu a nutnost umístění biocentra LBC 8 Odměry. Proto bylo svoláno jednání, na kterém bylo dohodnuto, že zhotovitel zapracuje změnu umístění biocentra LBC 8 Odměry a části biokoridoru LBK 13. Tato změna plánu společných zařízení bude přednostně projednána s dotčenými orgány státní správy a schválena zastupitelstvem obce. Bez schválení změny DOSS a zastupitelstvem obce nelze pokračovat v návrhu nového uspořádání pozemků. Proto dochází k posunu termínu u návrhových prací dílčí části 3.5.2.

čl. III

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění předešlých dodatků, zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv podle ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě přečetli a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Příloha: Aktualizovaný položkový výkaz činností

V Brně dne: 26.8.2025

V Brně dne: 26.8.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Pavel Zajíček
ředitel KPÚ pro JMK



Ing. Zdeněk Láska
jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.

Za věcnou správnost : Mgr. Robert Bílek

Poznámka: Dodavatel si v vymínil z důvodu uchování obchodního tajemství neuveřejnění jednotkových cen a cen dílčích částí při zveřejnění SoD a všech jejích případných dodatků v registru smluv.

Položkový výkaz činností - příloha k dodatku č. 7 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Vacenovice u Kyjova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo		
3.4.	Přípravné práce							
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20			30.6.2021		
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2					
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	690			30.6.2021		
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	614					
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0				-	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně dočasného označení lomových bodů;	100 bm	380				31.3.2022	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	247			30.4.2022		
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0				-	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0				-	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1304			31.3.2022		
	Studie odtokových poměrů	ha	0				-	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1292			31.8.2022		
3.4.5.1.	Dokumentace dodatečné změny obvodu řešeného území včetně geodetických prací a aktualizace soupisu nároků (dod. č. 5)	ks	1			do 3 měsíců od výzvy objednatele		
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						31.8.2022		
3.5.	Návrhové práce							
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1292					31. 5. 2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	85					
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	79					
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	21					
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1292					31. 3. 2026
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	do 1 měsíce od výzvy zadavatele				
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč								

3.6.	Mapové dílo	ha	1292		do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					
Rekapitulace hlavních fakturačních celků					
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.1.) bez DPH v Kč					
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					
Celková cena bez DPH v Kč					5 590 660,00
DPH 21 % v Kč					1 174 038,60
Celková cena díla včetně DPH v Kč					6 764 698,60