

číslo účtu: 254242421/0100, 189202/0800
IČO: 25018094
DIČ: CZ25018094 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972

(dále jen „**zhotovitel**“)

Preambule:

Tímto dodatkem se navyšuje cena díla uvedená v čl. III Smlouvy o dílo č. 812-2025-541202 (č. zhotovitele: 225024), tak jak je uvedeno níže, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Výstavba polních cest VC4-R a VC6 v k. ú. Tachov u Doks“

Čl. I Předmět a účel dodatku

Tento dodatek je uzavírán na základě vzniklých víceprací/méněprací, a to v závislosti na oznámení stavebních prací Vlastivědnému muzeu a galerii v České Lípě a po provedení archeologického dohledu, byly zjištěny pozůstatky osídlení z doby neolitu. Zaměstnanci muzea zde 5 dní prováděli záchranný archeologický výzkum. V rozpočtu stavby byl řešen pouze archeologický dohled a z tohoto důvodu byla do rozpočtu přidána položka archeologického výzkumu.

Z důvodu záchranného archeologického výzkumu, který probíhal ve staničení 0,300 km do 0,400 km nebylo možno provést zlepšení únosnosti pláně vápněním dle projektové dokumentace v ploše 366 m². V této části bude sanace řešena vrstvou šterkodrtí v tl. 20 cm, pláň se musí separovat geotextilií.

Ve staničení 0,400 km v místě mokřiny nebyla navržená mocnost sanační vrstvy dostačující a vzhledem k vyšší návalové vodě, která se tlačila do výkopu z polí, došlo k navýšení sanační vrstvy lomového kamene a obnovení historického odtoku na místě této mokřiny.

Byly přidány nové svodnice ve staničení 0,160 km a 0,180 km, které budou sloužit k povrchovému odvodnění nalezených trubních systémů, které nebyly historicky evidovány.

Na základě nesouhlasného stanoviska společnosti ČEZ Distribuce, a. s., bylo nutno upravit plochu křižovatky polních cest VC4-R a VC6, tak aby asfaltová plocha byla vedena mimo trasu zemního kabelového vedení nízkého napětí NN, které je chráněno ochranným pásmem. Změna souvisí se všemi vrstvami konstrukce vozovky.

Vícepráce/méněpráce – polní cesta VC6

1. Nepodstatné změny závazku ze smlouvy prováděny dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:
dle níže uvedeného soupisu prací byla doplněna nová položka týkající se víceprací spočívající v záchranném archeologickém výzkumu, tak jak je uvedeno níže. Níže uvedená cena víceprací byla přepočtena koeficientem dle ustanovení čl. XVIII odst. 7. smlouvy o dílo.

VRN1

Kód – číslo položky	Popis	MJ	Množství	J. cena (Kč)	Celkem (Kč)
011324000	Archeologický výzkum	soubor	1	18 000,00	15 323,40
	Celkem vícepráce bez DPH				15 323,40

2. Nepodstatné změny závazku ze smlouvy prováděny dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

dle níže uvedeného soupisu prací byla doplněna nová položka týkající se víceprací ve staničení 0,160 km a 0,180 km, tak jak je uvedeno níže. Níže uvedená cena víceprací byla přepočtena koeficientem dle ustanovení čl. XVIII odst. 7. smlouvy o dílo.

Kód – číslo položky	Popis	MJ	Množství	J. cena (Kč)	Celkem (Kč)
5973111R	Svodnice ocelová typ 150 kotvená do betonu, dodávka a osazení nové svodnice do dl. 5 m	m	10,000	2 190,00	18 643,47
	Celkem vícepráce bez DPH				18 643,47

3. Nepodstatné změny závazku ze smlouvy prováděny dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

dle níže uvedeného soupisu prací byly navýšeny položky týkající se víceprací, tak jak je uvedeno níže. Níže uvedená cena víceprací byla použita z cen uvedených v nabídkovém rozpočtu dle ustanovení čl. XVIII odst. 6. smlouvy o dílo.

PČ	Kód – číslo položky	Popis	MJ	Množství	J. cena (Kč)	Celkem (Kč)
11	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	90,000	150,00	13 500,00
13	58380650	Kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný	t	180,000	1 700,00	306 000,00
27	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m ² tl. 200 mm	m ²	366,421	184,00	67 421,46
37	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m ²	m ²	366,421	92,00	33 710,73
40	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z	t	131,912	31,00	4 089,27

		kamene, monolitickým betonovým nebo živičným				
		Celkem vícepráce bez DPH				424 721,46

4. Nepodstatné změny závazku ze smlouvy prováděny dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:
dle níže uvedeného soupisu prací byly poníženy položky týkající se méněprací, tak jak je uvedeno níže. Níže uvedená cena méněprací vychází z cen uvedených v nabídkovém rozpočtu smlouvy o dílo.

PČ	Kód – číslo položky	Popis	MJ	Množství	J. cena (Kč)	Celkem (Kč)
24	561081121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl. Přes 450 do 500 mm pl. Přes 1000 do 5000 m ²	m ²	-366,421	28,00	10 259,79
25	58591002	Pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna	t	-11,542	4 150,00	47 900
		Celkem méněpráce bez DPH				58 159,79

Méněpráce – polní cesta VC4-R

5. Nepodstatné změny závazku ze smlouvy prováděny dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:
dle níže uvedeného soupisu prací byly poníženy položky týkající se méněprací, tak jak je uvedeno níže. Níže uvedená cena méněprací vychází z cen uvedených v nabídkovém rozpočtu smlouvy o dílo.

PČ	Kód – číslo položky	Popis	MJ	Množství	J. cena (Kč)	Celkem (Kč)
20	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 120 m ² tl.150 mm	m ²	-34,710	140,00	4 859,40
21	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m ² tl. 200 mm	m ²	-37,270	184,00	6 857,68
22	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl. 80 mm š. přes 3 m	m ²	-27,000	506,00	13 662,00
24	573211108	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m ²	m ²	-26,150	13,00	339,95

25	73211112R	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m ²	m ²	-27,000	17,00	459,00
26	577134221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl. 40 mm š. přes 3m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	-26,150	281,00	7 348,15
27	R.6	Uložení vodovodu do chráničky	m	-7,000	1 501,00	10 507,00
		Celkem méněpráce bez DPH				44 033,18

Na základě nabídky dodavatele ze dne 18. 7. 2025 byla smlouvou sjednána tato celková cena za provedení díla:

Celková cena bez DPH činí	7 424 424,80 Kč
DPH 21% činí	1 559 129,21 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	8 983 554,01 Kč

Celková cena za provedení díla uvedená v Čl. III Cena díla (hodnota závazku ze smlouvy) se **mění následovně.**

Celková cena bez DPH činí	7 780 920,16 Kč
DPH 21% činí	1 633 993,23 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	9 414 913,39 Kč

Níže jsou vyčísleny celkové méněpráce

Celková cena méněprací bez DPH činí	102 192,97 Kč
DPH 21% činí	21 450,52 Kč
Celková cena méněprací vč. DPH činí	123 653,49 Kč

Níže jsou vyčísleny celkové vícepráce

Celková cena víceprací bez DPH činí	458 688,33 Kč
DPH 21% činí	96 324,55 Kč
Celková cena víceprací vč. DPH činí	555 012,88 Kč

Níže jsou vyčísleny celkové nezpůsobilé výdaje k přiznání dotace z PRV 2014-2020, které činí:

Celkové nezpůsobilé výdaje bez DPH činí	505 689,33 Kč
DPH 21% činí	106 194,76 Kč
Celkové nezpůsobilé výdaje vč. DPH činí	611 884,09 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Čl. II Zvláštní ujednání

1. Tento dodatek byl vypracován po schválení možnosti provedení nepodstatné změny závazku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek,

v platném znění (dále jen „zákon“), a to útvary SPÚ (KPÚ pro Liberecký kraj a OIČ). Důvody pro vznik těchto změn byly popsány výše v úvodu čl. I.

2. Dodatečně zahrnutá položka č. 011324000 do soupisu prací, která v původním soupisu prací nebyla zahrnuta a je nezbytně nutná pro zdárné dokončení stavebních prací (změny dle § 222 odst. 4 zákona) byla vyčíslena na částku 15 323,40 Kč bez DPH dle výše uvedeného položkového výkazu.
3. Dodatečně zahrnutá položka č. 5973111R do soupisu prací, která v původním soupisu prací nebyla zahrnuta a je nezbytně nutná pro zdárné dokončení stavebních prací (změny dle § 222 odst. 4 zákona) byla vyčíslena na částku 18 643,47 Kč bez DPH dle výše uvedeného položkového výkaz.
4. Dodatečné navýšení položek původního soupisu prací, které v něm jsou zahrnuty a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (změny dle § 222 odst. 4), byly vyčísleny ve výši 424 721,46 Kč bez DPH.
5. V důsledku víceprací bylo nutné ponížít některé položky původního soupisu prací, které byly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy (změny dle § 222 odst. 4), byly vyčísleny ve výši 102 192,97 Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku dle výše uvedeného činí 560 881,30 Kč bez DPH, což představuje 7,55 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Všechny předmětné změny jsou prováděny v souladu s § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Hodnota závazku ze smlouvy se tímto dodatkem zvyšuje o 356 495,36 Kč bez DPH, tj. 431 359,39 Kč vč. DPH.

6. O všech změnách závazku vyplývajících z tohoto dodatku bude neprodleně vyrozuměn a informován RO SZIF v Hradci Králové v souvislosti se zaregistrovanou žádostí z PRV (registrační číslo: 25/000/0431b/451/000028).
7. Veškeré méněpráce a vícepráce nad limit původní hodnoty závazku ze smlouvy, které jsou uvedeny výše v bodech 2. – 5., nemohou být hrazeny z dotačních prostředků v souvislosti s výše uvedenou žádostí o dotaci z PRV. Financování bude zajištěno ze zdrojů objednatele.

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

2. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Liberci dne 9. 10. 2025

V České Lípě dne 9. 10. 2025

.....

Objednatel

Ing. Bohuslav Kabátek

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

.....

Zhotovitel

Ing. Dušan Drahoš

předseda představenstva a ředitel
podniku

Za správnost vyhotovení dokumentu odpovídá: Mgr.Marta Srnková