

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 246-2025-504203 ze dne 5. 5. 2025 („Smlouva“)

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Pobočka Klatovy

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

zastoupený:	Mgr. Ing. Lenkou Přecechtělovou, vedoucí Pobočky Klatovy
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová, vedoucí Pobočky Klatovy
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Milan Václavík, DiS., rada Pobočky Klatovy
Tel.:	+420 602 436 252
E-mail:	milan.vaclavik@spu.gov.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Sídlo:	Vodohospodářský atelier, s.r.o. Růženec 634/54, 644 00 Brno - Soběšice
Zastoupený:	Ing. Vítězslav Hráček, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vítězslav Hráček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	2059572379/0800
IČ/DIČ:	27724905 / CZ27724905 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 54725.

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**PD pro stavbu vodní nádrže VN 1 k.ú. Žiznětice, včetně výkonu AD**“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

1. PREAMBULE

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě je změna specifikace stavby. V rámci vypracování projektové dokumentace byl proveden podrobný geotechnický průzkum (dále jen „GTP“), v rámci kterého byly na lokalitě staveniště VN1 zjištěny nepříznivé geologické podmínky (od hloubky 0,8 -1,0 m zvodnělé nestabilní jílovité písky, hladina podzemní vody již od 0,7m pod terénem), v území se vyskytují polohy zemin s nadlimitním obsahem organické složky, kdy navíc pod tímto horizontem se nacházejí polohy relativně propustných nesoudržných zemin. Vzhledem k nedostatečnému výskytu požadovaného množství použitelné zeminy na násyp plánované homogenní hráze (cca 5,5 tis.m3) v prostoru staveniště projektované vodní nádrže by bylo nutné v předstihu zajistit zemník pro pokrytí deficitu – vhodné konstrukční zeminy pro výstavbu homogenní zemní hráze. Dále by bylo nutné zabezpečit minimální zásah do skladby úložních poměrů v prostoru projektované zátopy, tj. zachování minimálního krycího horizontu relativně méně propustných vrstev.

V důsledku výše uvedeného výsledku GTP, který objednatel nepředpokládal, dochází ke změně v příloze č. 1, bodu 1.1.8 Specifikace stavby. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XIII odst. 13.6. Ostatní smluvní ujednání se nemění.

2. PŘEDMĚT DODATKU

V Příloze č. 1 – Podrobná specifikace části Díla – vypracování projektové dokumentace se mění odst. 1.1.8. Specifikace stavby takto:

Na základě provedeného GTP bude navržena menší, přírodě blízká nádrž s výškou hráze do 2 m, délkou do 78 m a kubaturou hráze 1500 m3, plocha hladiny cca do 0,1 ha i bez manipulačního objektu pouze s korunovým bezpečnostním přelivem. Dále na zájmové ploše staveniště (v zátopě původně navržené nádrže) bude navržen záchytný sedimentační prostor vybudováním prohlubní ve dně pro zachycení splavenin z okolního povodí o celkové ploše cca 800 m2. Pro menší kubaturu hráze se předpokládá natěžení zeminy na staveništi nádrže.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
- 3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto Dodatku má platnost originálu.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Klatovech dne: 17. 12. 2025

V Brně dne: 17. 12. 2025

„elektronicky podepsáno“

.....
Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad
objednatel

.....
Ing. Vítězslav Hráček
jednatel
Vodohospodářský atelier s.r.o.
Zhotovitel

Administrátor VZ/
v souladu s MP: Helena Drozdová