

DODATEK Č. 5 **ke smlouvě o dílo**

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“))

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupen:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Marta Srnková, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa
Adresa:	Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa
Telefon:	702 167 727
E-mail :	clipa.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno-Slatina
Zastoupen:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láška, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX XXXXXX
Telefon:	XXXXXX
E-mail :	XXXXXX
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	115 - 6799070217/0100
IČO:	26271044
DIČ:	CZ26271044
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

kteřé uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. j. 723-2018-541101

Čl. I

Předmět a účel dodatku

Tento dodatek č. 5 je uzavírán na základě žádosti zhotovitele ze dne 17. 2. 2021 a v návaznosti na nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a povinná omezení s ním spojená. Zároveň je v rámci návrhových prací nezbytné provedení inženýrsko-geologického průzkumu v daném území, které dle bodu 3.5.1. d) smlouvy o dílo č. j. 723-2018-541101 zajišťuje objednatel a které povede ke zpoždění prací nezaviněných na straně zhotovitele. Výsledky inženýrsko-geologického průzkumu jsou závazným podkladem pro návrh plánu společných zařízení.

Z výše uvedených důvodů se mění termíny odevzdání dílčích částí dle položkového výkazu činností – přílohy k dodatku č. 5 – následovně:

1. Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.5.1. – *Vypracování plánu společných zařízení* a všech jeho podetap – z 31. 5. 2021 **na 30. 11. 2021.**

2. Termín odevzdání dílčí části 3.5.2. – *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona* – z 30. 4. 2022 **na 30. 9. 2022.**

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 723-2018-541101 zůstávají v platnosti.
2. Cena díla se nemění.
3. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 je položkový výkaz činností.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 5 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 5 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne: 25. 2. 2021

V Brně dne: 25. 2. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

Ing. Zdeněk Láška
jednatel společnosti
GB-geodezie, spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 - KoPÚ Brniště

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	50	xxx	xxx	30.9.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	xxx	xxx	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	722	xxx	xxx	30.9.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	237	xxx	xxx	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	55	xxx	xxx	31.3.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	174	xxx	xxx	31.7.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	67	xxx	xxx	31.7.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	959	xxx	xxx	30.6.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	970	xxx	xxx	30.9.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 964 300	30.9.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	963	xxx	xxx	30.11.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	xxx	xxx	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	200	xxx	xxx	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	xxx	xxx	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	963	xxx	xxx	30.9.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	xxx	xxx	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 690 650	
3.6.	Mapové dílo	ha	970	xxx	xxx	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					339 500	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 964 300 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 690 650 Kč	

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	339 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 994 450 Kč
DPH 21% v Kč	1 048 835 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 043 285 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Bohuslav Kabátek

.....

Ing. Zdeněk Láška

ředitel

Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

jednatel

GB-geodezie, spol. s r.o.