

**Dodatek č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
**uzavřené**

podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen NOZ)  
**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

se sídlem:  
zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Styčná adresa:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel“

**Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský  
pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro  
Moravskoslezský kraj Ing. Alešem Uvírou

Ing. Aleš Uvíra, ředitel

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský  
kraj, Pobočka Bruntál, Partyzánská 7, 792 01 Bruntál

bruntal.pk@spucr.cz

z49per3

01312774

není plátcem DPH

**Zhotovitel:** (vedoucí společník č. 1)

se sídlem:

provozovna:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

telefonní spojení: tel. / mobil:

e-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ / DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: bez zápisu

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu  
KoPÚ a vytyčení pozemků:

**Ing. Ivo Čevora**

Slovenská 35, 747 06 Opava

Bochenkova 2817/24, 746 01 Opava

Ing. Ivo Čevorou, majitelem

Ing. Ivo Čevora

2ma3a4k

15439909/CZ

**Zhotovitel:** (Společník č. 2)

se sídlem:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

telefonní spojení: tel. / mobil:

e-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ / DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C4917

**Ateliér krajinné ekologie – AKE s.r.o.**

Jablonecká 8/31, 460 01 Liberec

Ing. Věrou Hromkovou, jednatelem

Ing. Ivo Čevora

m7jnxqi

48289761/CZ48289761

**Zhotovitel:** (společník č. 3)

se sídlem:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

telefonní spojení: tel. / mobil:

e-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ / DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ostravě, B4477

**SHB, akciová společnost**

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

Ing. Hubertem Řehulkou, členem

představenstva

Ing. Ivo Čevora

v8ff9yx

25324365/CZ25324365

dále jen „**zhotovitel**“.

**Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.**

## **Čl. I**

### **Předmět a důvod dodatku**

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území **Bohušov** je změna termínu plnění u části:

3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu

3.1.3. Rozbor současného stavu

2. Doba plnění uvedená v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo se s ohledem na to, že v rámci zaměření polohopisu byly zjištěny vodní toky, které nejsou evidované v KN a jejich zaměření je nezbytné pro potřeby KoPÚ, vznikly komplikace se zaměřením polohopisu související s neprůchodností terénu v prostoru lesních komplexů a vodních toků a v rámci zaměření byly zjištěny větší nesoulady v druzích pozemků mezi skutečností a evidovaným stavem se dle žádosti zhotovitele ze dne 9. 7. 2016, mění takto:

**3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu**

**2. 9. 2016**

**3.1.3. Rozbor současného stavu**

**2. 9. 2016**

## **Čl. II**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 12. 7. 2016

V Opavě dne: 12. 7. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Aleš Uvíra**

Ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....  
**Ing. Ivo Čevora**  
majitel společnosti

## Příloha k dodatku č. 1 SoD KoPÚ v k.ú. Bohušov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	17	450	7 650	17.12. 2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	900	9 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu	ha	1 115	300	334 500	2.9. 2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	1 115	280	312 200	2.9. 2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesnění obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	244	850	207 400	17.1. 2017
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	20	850	17 000	17.1. 2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1 115	210	234 150	17.7. 2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 121 900</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1 115	650	724 750	17.1. 2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a pro vodohospodářská a protierozní opatření	ks (sond)	12	2 000	24 000	17.1. 2018
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	65	500	32 500	17.1. 2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	400	40 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	400	2 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1 115	350	390 250	17.9. 2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	3 000	12 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 225 500</b>	
<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	1 115	200	223 000	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až § 92 vyhl.č. 357/2013 Sb.</b>	100 bm	250	600	150 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele, nejpozději však do 30. 9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1.Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 121 900 Kč
2.Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 225 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	223 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	150 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 720 400 Kč</b>
DPH 21% v Kč	571 284 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 291 684 Kč</b>

<sup>1)</sup>Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Ostravě dne 12.7.2016

Ve Opavě dne 12.7.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Ing. Aleš Uvíra**

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

**Ing. Ivo Čevora**

jednatel společnosti