

## DODATEK č. 4

### KE SMLouvĚ O DíLO č. 847-2014-523101

(JPÚ Klobouky I. a Ostrá v k.ú. Klobouky u Brna)

uzavřené dne 21.8.2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.5.2015 a dodatku č. 2 ze dne 4.11.2015  
a dodatku č. 3 ze dne 23.11.2015

mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  
Hroznová 277/17  
603 00 Brno

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Jan Ševčík, ředitel**  
tel: +420 543432011  
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ing. Josef Haar  
vedoucí pobočky Břeclav  
tel: +420 727956365  
e-mail: j.haar@spucr.cz  
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774 (není plátcem DPH)  
ID DS: z49per3

**Zhotovitel:** **AGROPROJEKT PSO s.r.o.**  
sídlo: Slavičková 840/1b  
638 00 Brno

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel**  
tel: +420 533033994  
e-mail: zdenek.stritecky@agroprojektpso.cz

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký  
tel.: +420 533033994  
e-mail: zdenek.stritecky@agroprojektpso.cz

bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: 372520453/0300  
IČ: 41601483  
DIČ: CZ41601483  
ID DS: 784cctd

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171.

I.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění Návrhových prací – **FC 2.1., F.C.2.2., FC 2.3. a FC 2.4.** z původního termínu plnění 28.2.2016 na **nový termín plnění do 30.4.2016.**

Důvodem pro posun termínu plnění o dva měsíce jsou komplikace, které vznikly při projednání plánu společných zařízení při použití předepsaného R faktoru 40 pro návrh opatření pro ochranu ZPF. Při konfiguraci terénu v dané lokalitě navrhovaná opatření prakticky znemožňují obhospodařování stávající orné půdy a navrhovaný plán společných zařízení byl vlastníky pozemků i sborem odmítnut. Vzniklá situace tak musela být několikrát projednávána a muselo se hledat v součinnosti s pozemkovým úřadem přijatelné řešení vzniklé situace tak, aby varianta PSZ byla akceptovatelná při použití R faktoru 20.

Tím došlo k prodloužení doby projednání návrhu nového uspořádání pozemků a v návaznosti na konání veřejného zasedání zastupitelstva obce a termínu návrhu projednání plánu společných zařízení v RDK se smluvní strany dohodly na posunu termínu plnění o dva měsíce.

II.

Adekvátně se mění i příloha – Výkaz činností a jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III.


Dodatek se vyhotovuje v šesti vyhotoveních, z nichž 2 obdrží zhotovitel, dvě KPÚ a dvě pobočka.

V Brně dne *20. 4. 2016* .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

*Jan Ševčík*  
.....  
Ing. Jan Ševčík  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj



*Zdeněk Strítěcký*  
.....  
Ing. Mgr. Zdeněk Strítěcký  
jednatel  
AGROPROJEKT PSO s.r.o.

**AGROPROJEKT PSO**  
S.R.O.  
Slavičkova 1b, 638 00 BRNO  
DIČ: CZ41601483 ①

**Příloha:** Příloha č. 1 k dodatku č. 4 k SOD ( Výkaz činností )

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1. Přípravné práce</b>						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	98	175	17 150	31.8.2015
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	3	600	1 800	28.2.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	2	1 500	3 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	94	600	56 400	28.2.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	4	800	3 200	28.2.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	0	0	0	-
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					31.5.2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	54	940	50 760	
	- stabilizace plastovou značkou/dřevěným kolkem	ks	402	70	28 140	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	0	0	0	
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					-
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	0	0	0	
- stabilizace plastovou značkou	ks	0	0	0		
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					-
	- vytyčení pozemků	100bm	0	0	0	
	- stabilizace plastovou značkou	ks	0	0	0	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	98	375	36 750	31.8.2015
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH</b>					<b>197 200</b>	

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	98	650	63 700	30.4.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	15	600	9 000	30.4.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0	0	0	-
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	km	3	5 000	15 000	30.4.2016
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	km	3	5 000	15 000	30.4.2016
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	98	750	73 500	31.7.2016
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ včetně zpracování příloh k rozhodnutí dle § 11 odst. 5 a 8 zákona	ks	4	4 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH</b>						<b>192 200</b>
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	80	300	24 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Stabilizace hranic pozemků	bod	220	70	15 400	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	98	380	37 240	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b>						<b>76 640</b>

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	197 200 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	192 200 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	76 640 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>466 040 Kč</b>
DPH	97 868 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>563 908 Kč</b>

Opce 50.000,-Kč

V Brně dne 20. 1. 2016

Za objednatele:

Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK



Za zhotovitele:

Mgr.Zdeněk Strítěcký, jednatel

**AGROPROJEKT PSO**  
S.R.O.  
Slavičkova 1b, 638 00 BRNO  
DIČ: CZ41601483