

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1832-2011-130777, č. zhotovitele: 631.2/2011 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Zubří včetně nezbytných geodetických prací

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi účastníky

O b j e d n a t e l: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín
Adresa: Družstevní 1602, 755 01 Vsetín
Zastoupen: Ing. Renatou Němejcovou, vedoucí Pobočky Vsetín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Renata Němejcová
Telefon: 571 425 220
e-mail: r.nemejcova@spucr.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Kateřina Marková
Telefon: 571 425 215
e-mail: k.markova@spucr.cz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l: Sdružení „KPÚ Zašová“:
Rovina, a.s.
Adresa: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
IČ: 64508510
DIČ: CZ 64508510
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Adresa: Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno - Lesná
IČ: 41601483
DIČ: CZ 41601483
Zastoupený: Ing. Luděk Stříteckým
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Střítecký
Telefon: 533 033 998
e-mail: ludek.stritecky@agroprojektpso.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Střítecký
Telefon: 533 033 998
e-mail: ludek.stritecky@agroprojektpso.cz
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 372520453/0300
IČ/DIČ: 41601483/ CZ 41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 2171

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 15.12.2011 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Zubří (dále jen „smlouva“), ve znění pozdějších dodatků.
2. Na základě žádosti - návrhu zhotovitele ze dne 13.2.2014 ve věci posunu termínu fakturačního celku 1.7. Dokumentace nároků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhu pozemků vzniklého v důsledku obcí a sborem zástupců odůvodněné potřeby vyřešení vodohospodářských opatření tj. odvodu vody do stávajících vodotečí mimo obvod KoPÚ a nutnosti následného vypracování dokumentace nároků v rozšířeném obvodu se účastníci dohodli na následující změně smlouvy o dílo č. 1832-2011-130777.

I.

Příloha č. 1 ke smlouvě se mění v položce 1. Přípravné práce následovně:

bod 1.7. „Dokumentace nároků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhu pozemků“ **termín ukončení 30.11.2014**

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení dodatku obdrží zhotovitel a dvě objednatel.


Ve Vsetíně 14.2.2014

Za objednatele:


.....
Ing. Renata Němejcová
vedoucí Pobočky Vsetín



Za zhotovitele:


.....
Ing. Luděk Střítecký
jednatel společnosti
Agroprojekt PSO s.r.o.

