



## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### SMLUVNÍ STRANY:

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj  
**Adresa:** nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3  
**Zastoupená:** Ing. Miroslav Vlasák, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj  
tel. +420 601558015

**V technických věcech oprávněn jednat:** Ing. Mariana Poborská, vedoucí Pobočky Kutná Hora  
[redacted], zaměstnanec Pobočky Kutná Hora

**Tel.** [redacted]  
**E-mail:** khora.pk@spucr.cz  
**Bankovní spojení:** ČNB, [redacted]  
**IČ/DIČ:** 01312774/CZ 01312774

**Zhotovitel:** GRID a spol, a. s.  
**Adresa:** Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3  
**Ve smluvních věcech oprávněn jednat:** Ing. Zdeněk Štefka  
**V technických věcech oprávněn jednat:** Ing. Zdeněk Štefka  
**Bankovní spojení:** [redacted] číslo účtu: [redacted]  
**IČ:** 61251437  
**DIČ:** CZ61251437

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925

Tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo se mění Čl. I, odstavec 1.1 a Příloha ke smlouvě o dílo – KoPÚ Chmeliště č. obj. 1/2015 – 537100, – termín ukončení etap 1.4., 1.7., 2.1., 2.2., 2.3.a 2.4. Důvodem k uzavření dodatku jsou problémy při šetření obvodů, které nebylo možné předvídat a dále změna obvodu na základě žádosti firmy AZS 98 s. r. o. o vyloučení území pro rekultivaci a konečně zahrnutím části k. ú. Vavřínek do KoPÚ.

### Čl. I. Odstavec 1.1 se mění takto:

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Chmeliště a v části katastrálních území Žišov, Uhlířské Janovice a Vavřínek** (dále jen KoPÚ) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti kvality 3 určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování (dále jen dílo).....

**Příloha ke SoD – KoPÚ Chmeliště se mění ve sloupci termín dokončení takto:**


etapa 1.4	geometrické a polohové určení obvodů	termín dokončení	<b>30. 11. 2015</b>
	geometrické a polohové určení obvodů (došetření)	termín dokončení	<b>31. 1. 2016</b>
etapa 1.7.	dokumentace nároků vlastníků	termín dokončení	<b>31. 5. 2016</b>
etapa 2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	termín dokončení	<b>31. 7. 2016</b>
etapa 2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	termín dokončení	<b>31. 7. 2016</b>
etapa 2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ atd.	termín dokončení	<b>31. 7. 2016</b>
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	termín dokončení	<b>31. 5. 2017</b>

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění

**Za objednatele:**

V Praze dne:

*30.9.2015*



Ing. Miroslav Vlasák  
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro  
Středočeský kraj

**Za zhotovitele:**

V Praze dne: 15.9.2015



Ing. Zdeněk Stetka  
GRID a spol. a. s..