

Dodatek č. 8

ke smlouvě o dílo č. **objednatele 15/2012, č. zhotovitele S20121029** ze dne 28. června 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. dubna 2013, dodatku č. 2 ze dne 10. června 2013, dodatku č. 3 ze dne 17. července 2013, dodatku č. 4 ze dne 15. října 2013, dodatku č. 5 ze dne 25. října 2013, dodatku č. 6 ze dne 18. února 2014 a dodatku č. 7 ze dne 10. ledna 2015, **na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jestřebí**, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, kterou uzavřeli:

objednatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, IČ 013 12 774, a **zhotovitel** GB-geodezie, spol. s r.o., IČ 262 71 044.

Ve smlouvě o dílo dochází k níže specifikovaným změnám:

1. Zhotovitele zastupuje od 9. října 2015 **Ing. Zdeněk Láska**, jednatel
2. Zhotovitel požádal objednatele dopisem ze dne 19. října 2015 o posunutí termínu dokončení dílčích fakturačních celků díla 2.5. a 2.6. zejména z následujících důvodů:
 - nesouhlasu vlastníka rozsáhlé půdní držby (LV 1283) a současně největšího nájemce pozemků s návrhem nového uspořádání pozemků. Objednatel požaduje, aby zhotovitel opětovně vstoupil v jednání s tímto vlastníkem za účelem získání jeho souhlasu s návrhem nového uspořádání pozemků,
 - Město Rájec-Jestřebí, jako další vlastník rozsáhlé půdní držby se k návrhu nového uspořádání pozemků vyjádří až po jeho projednání zastupitelstvem města, které proběhne v měsíci prosinci tohoto roku,
 - vzhledem ke složitému řešení zpřístupnění pozemků v místní trati Skřivani, pro jehož dořešení zhotovitel svolal mimořádné jednání s vlastníky, z něhož dle předpokladu vzejdou možná řešení zpřístupnění pozemků v uvedené lokalitě, na 26. října 2015. Jedná se o situaci, kterou je nezbytné řešit z hlediska zájmů vlastníků pozemků.

Objednatel uznal důvody zhotovitele za opodstatněné a s posunutím termínu dokončení a předání dílčích fakturačních celků souhlasí.

Zhotovitel dokončí a předá tyto dílčí fakturační celky v termínech:

2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	II/2016
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	VI/2016

Mění se a nově zní příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. **objednatele 15/2012, č. zhotovitele S20121029**. Úplně nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní články smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Blansku dne 23. října 2015

.....
Ing. Stanislav Skřipský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Ing. Zdeněk Láska
jednatel
GB-geodezie, spol. s r.o.
(zhotovitel)



	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	228	120,00	27 360,00	II/2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	20	600,00	12 000,00	VII/2013
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	3	1 800,00	5 400,00	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	210	700,00	147 000,00	VI/2013
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně stabilizace					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů	100 bm	124	800,00	99 200,00	I/2014
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	228	500,00	114 000,00	V/2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH					404 960,00	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	228	450,00	102 600,00	IV/2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	45	200,00	9 000,00	IV/2015
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	12	500,00	6 000,00	IV/2015
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	45	780,00	35 100,00	IV/2015
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	33	1 000,00	33 000,00	IV/2015
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	228	1 000,00	228 000,00	II/2016
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	7 000,00	21 000,00	VI/2016
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH					434 700,00	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace	100 bm	60	430,00	25 800,00	Do 1 roku od PM 2. rozhodnutí
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	228	320,00	72 960,00	Do 3. měsíců od výzvy objednatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					98 760,00	
Rekapitulace ceny hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.5.) bez DPH					404 960,00	
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.6.) bez DPH					434 700,00	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					98 760,00	
Celková cena bez DPH					938 420,00	
DPH 21 %					197 068,20	
Celková cena díla včetně DPH					1 135 488,20	

Ing. Stanislav Skřipický
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)



Ing. Zdeněk Láška
jednatel
GB-geodezie, spol. s r.o.
(zhotovitel)