

č. objednatele: 192-2013-514204
č. zhotovitele: 22/2013

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO
na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Říčky v
Orlických horách

Zhotovitel požádal dopisem SPU 229599/2016/DU ze dne 29.4.2016 o prodloužení termínu fakturačních celků 1.4., 2.5., 2.6. do 30.4.2017. Následně probíhala jednání o dalším postupu a to jak se zhotovitelem, tak s vlastníky některých pozemků. Zadavatel se v měsíci srpnu 2016 rozhodl zařadit část území mezi pozemky neřešené, což vyžaduje provedení dalších geodetických prací, které předcházejí pracím návrhovým.

Důvodem změny zařazení pozemků jsou vzájemně neslučitelné představy vlastníků o budoucím uspořádání pozemků. Jedná se i o pozemky dotčené ustanovením §3 odst. 3 zákona č.139/2002 Sb. v platném znění.

Objednatel na základě těchto skutečností souhlasí s prodloužením termínu návrhových prací do 30.6.2017.

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Adresa:	Jiráskova 1320 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Alena Rufferová vedoucí Pobočky Rychnov n. Kn.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Dusil Ing. Karel Káda
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ/DIČ	01312774/CZ01312774

a

Zhotovitel:

Sdružení firem ALINEX, s.r.o. a AGROPLAN, spol. s r.o.	
Člen sdružení č. 1 – reprezentant sdružení	ALINEX, s.r.o.
Adresa:	Elišky Přemyslovny 401, 156 00 Praha 5
Kontaktní adresa:	Mánesova 75, 120 00 Praha 2
Zastoupený:	doc. Ing. Jiřím Němcem, CSc.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	doc. Ing. Jiří Němec, CSc.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Libuše Pražáková
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ/DIČ:	48114723/CZ48114723
Telefon/fax	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze pod č. C 16636

Člen sdružení č. 2

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Telefon/fax

E-mail:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze pod č. C 16154

AGROPLAN, spol. s r.o.

Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Ing. Janou Švábovou

Ing. Jana Švábová

Ing. Jana Švábová

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

48110141/CZ48110141

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Čl. I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění bod 3 „*Čl. V Čas a místo předání díla*“ smlouvy o dílo takto:

2. Termín ukončení hlavního fakturačního celku Návrhové práce **do 30.6.2017**. Tento termín platí i pro podřazené dílčí fakturační celky.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a po jednom zhotovitelé.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.
3. Objednatel i zhotovitelé prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne

V Praze dne

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov n. Kn.

.....
doc. Ing. Jiří Němec, CSc.
jednatel reprezentanta sdružení