

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. **objednatele 951-2016-523101 (27/2016)**, č. **zhotovitele 9-0815B16** ze dne 4. srpna 2016, **na provedení stavby „Polní cesta C8 v k. ú. Lysice“**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřeli:

**objednatel** Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, IČO 01312774, a **zhotovitel** Porr a.s., organizační složka Porr a.s., odštěpný závod – Morava, IČO 43005560.

---

Zhotovitel požádal dopisem ze dne 8. srpna 2016 o změnu termínu zahájení a provedení díla. V současné době disponuje volnými stavebními kapacitami a je schopen zakázku zrealizovat v letošním roce.

Vzhledem k uvedené okolnosti se zhotovitel a objednatel dohodli na změně doby plnění díla.

**Ve výše uvedené smlouvě proto dochází k těmto změnám:**

### **Čl. IV odst. 10:**

Vypouští se poslední věta tohoto odstavce.

### **Čl. V odst 5. nově zní:**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- Termín předání a převzetí staveniště **16. 08. 2016**
- Termín zahájení stavebních prací **22. 08. 2016**
- Termín dokončení stavebních prací **30. 11. 2016**
- Termín předání a převzetí díla **30. 03. 2017**  
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

### **Čl. V odst. 6 nově zní:**

Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech, uvedených v podrobném týdenním časovém harmonogramu postupu prací. Tento závazný podrobný harmonogram v novém úplném znění je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.

### **Čl. VI odst. 1 nově zní:**

Objednatel předá zhotoviteli staveniště, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.

**Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek je vypracován v šesti vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Čtyři vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují své podpisy.

## **Příloha**

Příloha č. 1 – Harmonogram postupu prací (nové úplné znění)

V Brně dne 15. srpna 2015

.....  
Ing. Jan Ševčík  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj  
(objednatel)

.....  
Ing. Jan Pešek  
Porr a.s., vedoucí Odštěpného závodu - Morava  
(zhotovitel)

.....  
Ing. Jaroslav Kohout  
Porr a.s., vedoucí provozu Brno  
Odštěpného závodu - Morava  
(zhotovitel)

