

DODATEK č. 1

ke smlouvě objednavatele č. 924-2015-571101 (číslo smlouvy zhotovitele: 70/2015) – Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Horní Václavov

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**
se sídlem: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 2
zastoupený: ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj Ing. Alešem Uvírou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Uvíra, ředitel
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zouhar, Martin Rechterík
Styčná adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský
kraj, Pobočka Bruntál, Partyzánská 1619/7,
792 01 Bruntál
Tel.:
E-mail: bruntal.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **EKOTOXA s.r.o.
za společnost „EKOTOXA-GEOPORT“**
sídlo: Brno – Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 602 00
zastoupený: jednatelem společnosti EKOTOXA s.r.o.
Dr. Ing. Jiřím Vruble
Dr. Ing. Jiří Vrubel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS: rdb3fk8
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 64608531
DIČ: CZ64608531
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka
54335
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a vytýčení pozemků:
dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Předmět dodatku č. 1

- 1.1. Při zpracovávání dílčí části 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona a aktualizace návrhu nového uspořádání, včetně vyřešení podaných námitek k návrhu nového uspořádání pozemků – se objevily skutečnosti, které měly vliv na dobu jeho zpracování:
 - a) Při zpracovávání dílčí části 3.1.4. – Aktualizace zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, se nedařilo přimět k jednání vlastníky předmětných pozemků, kteří nereagovali na žádné výzvy, a také nutnost opakovaného projednání a upřesnění požadavků příslušného Katastrálního pracoviště Bruntál na doplnění předané dokumentace ke zjišťování hranic neřešených pozemků.
 - b) Předaná dokumentace od předchozí zpracovatelské firmy OLGEO, s.r.o. Olomouc, vyžaduje časově náročnější revizi, opravy, aktualizace dat a zpracování, než se předpokládalo při stanovování termínů ukončení jednotlivých dílčí části ve smlouvě o dílo. Jedná se především o tyto skutečnosti: předaná zakázka byla zpracována v jiné verzi programu (značné problémy s importem dat) / výkresy byly založeny v odlišném typu základního výkresu / ve výkresech byly nalezeny topologické a databázové chyby neumožňující spuštění základních funkcí programu POZEM / z předaných dat nebylo vždy zřejmé, která verze je poslední a k jakému datu aktualizace ISKN náleží / nefunkční systém několika modelů v jednom výkresu.Výše uvedené skutečnosti měly vliv na zpracovávání následujících dílčích částí 3.2.2. a 3.2.3. a je tedy nutné provést změnu termínů ukončení těchto navazujících dílčích částí.
- 1.2. Sjednává se tedy nový termín ukončení fakturačních celků: 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona – aktualizace návrhu nového uspořádání, včetně vyřešení podaných námitek k návrhu nového uspořádání pozemků – s plněním do 30.11.2016 a 3.2.3. – Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků – s plněním do 31.1.2017.
- 1.3. Změněná příloha (Příloha k smlouvě o dílo: KoPÚ Horní Václavov – dopracování návrhu) původní smlouvy (její nové znění) tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
- 1.4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Příloha ke smlouvě o dílo – nedílná součást SoD KoPÚ v k.ú. Horní Václavov - dopracování návrhu

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení 1)
3.1.	Přípravné práce					
3.1.3.	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice podle vyhl. č. 357/2013 Sb.	ks	4	250	1 000	16.11.2015
3.1.4.	Aktualizace zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - aktualizace dle změn v katastru nemovitostí, doplnění podkladů pro katastrální úřad, projednání s novými vlastníky	100 bm	90	100	9 000	16.11.2015
3.1.5.	Aktualizace - dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – aktualizace dokumentace nároků vlastníků, vč. nároků týkajících se pozemků neřešených dle § 2	ha	1325	100	132 500	16.12.2015
Přípravné práce celkem (3.1.3.-3.1.5.) bez DPH v Kč					142 500	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona – aktualizace návrhu nového uspořádání, včetně vyřešení podaných námitek k návrhu nového uspořádání pozemků	ha	1325	220	291 500	30.11.2016
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	5 000	20 000	31.1.2017
Návrhové práce celkem (3.2.2.-3.2.3.) bez DPH v Kč					311 500	
3.3	Mapové dílo	ha	1325	200	265 000	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					265 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	30	700	21000	nejpozději do 30. 9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí (nejpozději do 30. 9. 2017)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					21000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.3.-3.1.5.) bez DPH v Kč	142 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.2.-3.2.3.) bez DPH v Kč	311 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	265 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	21 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	740 000 Kč
DPH 21% v Kč	155 400 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	895 400 Kč

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Pokud v tomto dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 2.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.3. Dodatek č. 1 může být měněn pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 2.4. Závazky za plnění tohoto dodatku č. 1 přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na jejich právní nástupce.
- 2.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 2.6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Aleš Uvíra
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Dr. Ing. Jiří Vrubel
statutární orgán zhotovitele
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
vedoucího společníka smlouvy o sdružení
do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“