



## DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

**na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Katusice**  
č. objednatele: 35/2014-537100, uzavřené dne 13.6.2014

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

### SMLUVNÍ STRANY

**O b j e d n a t e l:**

Sídlo:

Jednající:

Tel/fax:

E-mail:

Doručovací adresa:

V technických záležitostech oprávněn:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

a

**Z h o t o v i t e l:**

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Středoč. kraj  
Nám. Winstona Churchilla 2, Praha 3  
Ing. Miroslav Vlasák, CSc., ředitel

[redacted].cz  
Nám. Winstona Churchilla 2, Praha 3  
Radka Opltová, referent Pobočky Mladá  
Boleslav, Mgr. Roman Hanzík, vedoucí  
Pobočky Mladá Boleslav

[redacted] 0  
01312774  
CZ01312774

AGROPLAN spol. s r.o.  
Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4  
Ing. Jindřich Holínský  
Ing. Jindřich Holínský

[redacted]  
48110141  
CZ48110141

### I.

Ve smlouvě se mění **Z h o t o v i t e l**: následujícím způsobem:

**Z h o t o v i t e l:**

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

AGROPLAN spol. s r.o.  
Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4  
Ing. Jana Švábová  
Ing. Jana Švábová  
Ing. Jana Švábová

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

48110141

CZ48110141

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován.

## II.

Výše uvedené smluvní strany se na základě pozdějšího termínu provedení geometrického a polohového určení vnějšího a vnitřního obvodu v rámci KoPÚ v k.ú. Sudoměř a části k.ú. Březovice pod Bezdězem dle SOD č. 39/2014-537100 - 15.11.2015 / společná hranice obvodu mezi k.ú. Sudoměř a k.ú. Katusice – šetří se při KoPÚ v k.ú. Sudoměř a části k.ú. Březovice pod Bezdězem/, kdy bez těchto podkladů nelze zpracovat fakturační celek 1.3. a 1.4. pro KoPÚ v k.ú. Katusice, dohodly na úpravě termínu takto:

### ***fakturační celek 1.3. ucelená část – Přípravné práce***

*/geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území /*

Původní termín 1.3.: 15.6.2015

Upravený termín 1.3.: 30.10.2015

### ***fakturační celek 1.4. ucelená část – Přípravné práce***

*/ geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území /*

Původní termín 1.4.: 15.6.2015

Upravený termín 1.4.: 30.10.2015

Z důvodu správné časové posloupnosti fakturačních celků /jednotlivých etap prací při KoPÚ viz. informace OMŘPÚ č. 1/2015 bod 26 - nejprve 1.6., následně 2.1. / se výše uvedené smluvní strany dohodly na úpravě termínů takto:

### ***fakturační celek 1.6. ucelená část – Přípravné práce***

*/dokumentace soupisu nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhů pozemků/*

Původní termín 1.6.: 15.1.2017

Upravený termín 1.6.: 15.6.2016

### ***fakturační celek 2.1. ucelená část – Návrhové práce***

*/vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování/*

Původní termín 2.1.: 15.6.2016

Upravený termín 2.1.: 15.4.2017

**fakturační celek 2.2. ucelená část – Návrhové práce**  
/výškopisné zaměření zájmového území/

Původní termín 2.2.: 15.6.2016

Upravený termín 2.2.: 15.4.2017

**fakturační celek 2.3. ucelená část – Návrhové práce**

/potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení/

Původní termín 2.3.: 15.6.2016


Upravený termín 2.3.: 15.4.2017

**III.**

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou č.1 k SOD – KPÚ Katusice je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.35/2014-537100, uzavřené dne 13.6.2014

V Praze dne: 30. 6. 2015

**Za objednatele:**

  
Ing. Miroslav Vlasák, CSc.  
Ředitel  
KPÚ pro Středočeský kraj

POZEMKOVÝ ÚŘAD  
zemkový úřad pro Středočeský kraj  
Churchilla 1800/2  
aha 3

V Praze dne: 25.6.2015

**Za zhotovitele:**

  
AGROPLAN spol. s r.o.  
Jeremenkova  
tel.: 241 431 679  
Ing. Jana Švábová  
Jednatelka  
AGROPLAN spol. s r.o.

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1. Přípravné práce</b>					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	675	270	182 250	15.11.2014
1.2. Polohopisné zaměření zájmového území, zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. Stabilizace					
- mimo trvalé a lesní porosty	ha	675	500	337 500	15.6.2015
- v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0	0	0	
- v lesních porostech	ha	0	0	0	
1.3. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30.10.2015
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	160	580	92 800	
- stabilizace plastovou značkou	bod	350	100	35 000	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	2	150	300	
1.4. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30.10.2015
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	47	580	27 260	
- stabilizace plastovou značkou	bod	45	100	4 500	
1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					
- vytyčení pozemků	100bm	0		0	
- stabilizace plastovou značkou	bod	0		0	
1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	675	250	168 750	15.6.2016
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH</b>					<b>848 360</b>




2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	675	300	202 500	15.4.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	33	400	13 200	15.4.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	7	2 000	14 000	15.4.2017
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	675	300	202 500	15.5.2018
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	4 000	12 000	15.6.2018
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH</b>						<b>444 200</b>
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>						
						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	400	100	40 000	3 měsíce
	Stabilizace hranic pozemků	bod	600	100	60 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	675	190	128 250	3 měsíce
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez</b>						<b>228 250</b>

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	848 360 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	444 200 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	228 250 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 520 810 Kč</b>
DPH	319 370 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 840 180 Kč</b>

<sup>1)</sup> Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V *Praxe* dne *30.6.2015* V *Praxe* dne *25.6.2015*

  
 MĚŘIČSKÝ ÚŘAD  
 úřad pro Středočeský kraj  
 archilla 1800/2

Ing. Miroslav Vlasák, CSc.  
 ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

  
 AGROPLAN  
 spol. s r.o.  
 Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4  
 tel.: 241 431 575, DIČ: C

Ing. Jana Švábová  
 jednatelka AGROPLAN spol. s r.o.