

Číslo smlouvy objednatele: 385-2015-508101/3  
Číslo smlouvy zhotovitele:

## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 385-2015-508101

### uzavřeny

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

#### mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský  
pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka  
Chomutov

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, ředitelem KPÚ pro Ústecký  
kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Štěpánka Trnková, odborný referent, KPÚ pro  
Ústecký kraj, Pobočka Chomutov

Adresa: Jiráskova 2528, 43003 Chomutov

Tel.: +420 725 901 470

E-mail: s.trnkova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

#### dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Ing. Václav Kellner

sídlo: Kolová 149, 360 01 Kolová

zastoupený: Ing. Václavem Kellnerem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Kellner

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Kellner

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: qsbny8f

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 11393807

DIČ: CZ11393807

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: ---

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav: Ing.  
Václav Kellner

Osoba odpovědná (odborné způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu  
komplexních pozemkových úprav: Ing. Václav Kellner

dále jen „zhotovitel“.

**Čl. I.**  
**Předmět a účel dodatku**

1. Při terénním průzkumu bylo zjištěno, že pozemky p.č. 280/4, 280/5, 280/6, 280/7 a 280/8 zůstanou po pozemkové úpravě při současném vnitřním obvodu nepřístupné (není zde žádná oficiální přístupová cesta). Pozemky jsou ze tří stran ohraničeny silnicí I. třídy, ze kterých není možné připravit sjezd k uvedeným pozemkům. Na kontrolním dni zpracovatel navrhl změnu vnitřního obvodu a tím možnost zpřístupnění pozemků z klidové části od obce.
  2. Vzhledem k potřebě provést terénní geodetické práce a zopakovat celý postup ohledně zjišťování hranic ve změně části, včetně zápisu dílčích GP do katastru nemovitostí, tak, aby bylo možno pokračovat na dalších etapách pozemkové úpravy, dohodly se obě smluvní strany na úpravě termínů těchto jednotlivých etap: 3.1.3. – Rozbor současného stavu ze dne 30.9.2016 na 31.1.2017; 3.1.6 – Dokumentace soupisu nároků ze dne 30.9.2016 na 31.3.2017; 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení (včetně veškerých dílčích podetap 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. a 3.2.1.4.) ze dne 31.8.2017 na 31.1.2018; 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání ze dne 31.1.2018 na 31.8.2018. Dále se obě smluvní strany dohodly na posunu termínu odevzdání Návrhových prací celkem ze dne 30.6.2018 na 31.10.2018. Úprava termínů jednotlivých etap neovlivní konečný termín ukončení prací dle smlouvy o dílo.
  3. Změny se provádí v příloze ke SoD – 3.1.3. – Rozbor současného stavu; 3.1.6 – Dokumentace soupisu nároků; 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení (včetně veškerých dílčích podetap 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. a 3.2.1.4.); 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání a Návrhové práce celkem.
- Příloha ke smlouvě o dílo – odst. 3.1.3., 3.1.6., 3.2.1., 3.2.2. a Návrhové práce celkem se mění takto

	Hlavní fakturační celek/ dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1. Přípravné práce</b>						
3.1.3	Rozbor současného stavu	ha	300	200	60 000	31.1.2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků	ha	300	240	72 000,-	31.3.2017
<b>3.2. Návrhové práce</b>						
3.2.1	Vypracování plánu společných zařízení	ha	300	350	105 000,-	31.1.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků	100 bm	40	500	20 000,-	31.1.2018
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	2	5 000	10 000,-	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	300	300	90 000,-	
3.2.1.3	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení ploch záboru půdy stavbami	100 bm	40	500	20 000,-	

3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení ploch záboru půdy stavbami	100 bm	0		0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	300	400	120 000,-	31.8.2018
Návrhové práce celkem					374 000,-	31.10.2018

## Čl. II.

### Ostatní ujednání

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha ke SoD – KoPÚ Skršín.
2. Ostatní, v tomto dodatku neuvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 385-2015-508101 uzavřené dne 15.6.2015 se nemění a tvoří spolu s dodatkem č.1 , dodatkem č. 2 a dodatkem č. 3 smlouvu o dílo.
3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Teplicích dne 29.09.2016

V ..... dne 20.09.2016

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Martin Vrba  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Ústecký kraj

.....  
Ing. Václav Kellner, majitel

Příloha:

1. Příloha k dodatku č. 3 Smlouvy o dílo – KoPÚ Skršín