

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 19/2014-504202 ze dne 04.08.2014 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení díla (stavby) s názvem Realizace polních cest: HPC3 v k.ú. Osvračín, VPC8 v k.ú. Poběžovice u Domažlic, S12 a N5 v k.ú. Všeruby u Kdyně, **pro Část 3) – „HPC3 v k.ú. Osvračín“** uzavřené mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Ing. Jiří Papež
Ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

zastoupený:

tel./fax:

e-mail:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Dorota Šandová
Pobočka Domažlice

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

CZ01312774

ID DS:

z49per3

a

Zhotovitelem:

ROBSTAV stavby k.s.

sídlo:

Italská 1580/26, 120 00 Praha 2

zastoupený:

Ing. Radkem Kozákem

tel./fax:

e-mail:

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

Ing. Radek Kozák

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

27430774

DIČ:

CZ27430774

Čl. I.

Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna čl. III. „Termíny plnění“ smlouvy SoD č. 19/2014-504202 ze dne 04.08.2014, vyvolaná nečinností stavebního úřadu v Horšovském Týně v rámci stavebního řízení.
2. Dodatkem č. 1 ke SoD č. 19/2014-504202 se nahrazuje původní ustanovení Čl. III. „Termíny plnění“, odst. 3.1 a 3.2 mění takto:
 - 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - 2.1.1 Termín předání a převzetí staveniště: 23.02.2016
 - 2.1.2. Termín zahájení stavebních prací: 1.03.2016
 - 2.1.3 Termín dokončení stavebních prací: 15.11.2016
 - 2.1.4. Termín předání a převzetí díla 30.11.2016 (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
3. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v nových termínech uvedených v Dodatku č. 1 ke SoD č. 19/2014-504202 a nové termíny zapracuje do podrobného časového harmonogramu postupu prací. Nový harmonogram postupu prací je pro zhotovitele závazný. Tento podrobný harmonogram bude nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha č. 1, až po vydání pravomocného stavebního povolení na realizaci polní cesty HPC3 v k.ú. Osvračín.
V návaznosti na tento aktualizovaný podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet dílčí termíny jednotlivých fází stavby.

Čl. 2.


Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 21 -12- 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
nám. Gen. Píky 8
326 00 PlzeňIng. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřadROBSTAV stavby k.s.
Muchova 240/6, 160 00 Praha 6
IČO: 274 30 774
DIČ: CZ27430774 ⑥Ing. Radek Kozák
ROBSTAV stavby k.s.
člen představenstva RS Holding SE, která je
statutárním orgánem REMVIKO k.s., která je
statutárním orgánem ROBSTAV stavby k.s.