

## DODATEK č. 3

### SMLOUVY O DÍLO

#### **Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Plumlov, v katastrálním území Žárovice, v katastrálním území Soběsuky u Plumlova a v katastrálním území Hamry**

č. objednatele: 2039-2012-13076

č. zhotovitele: 15/2012

#### **SMLUVNÍ STRANY:**

##### **Objednatel:**

sídlo:

jednající:

tel./fax:

e-mail:

Doručovací adresa:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**  
Blanická 383/1, Hodolany, 779 00 Olomouc  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  
Pobočka Prostějov, Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov

v technických záležitostech oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Prostějov

01312774

CZ01312774

**a**

##### **Z h o t o v i t e l:**

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lenka Sedláková

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

**Sdružení firem "ORIS" spol. s r.o. a  
AGROPLAN, spol. s r.o.**

J. Mišáka 280/44, Povel, 779 00 Olomouc

Ing. Lenka Sedláková, jednatelka "ORIS" spol. s r.o.

42767661/CZ42767661

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 1988 u Krajského soudu v Ostravě.

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3  
ke smlouvě o dílo.**

## Čl. I.

### Předmět dodatku

- 1.1. Změna termínů plnění ucelené části 2. Návrhové práce a fakturačních celků 2.3. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, 2.4. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ a změna termínu plnění ucelené části 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo.
- 1.2. Původně sjednané znění Čl. V. Čas a místo předání díla smlouvy o dílo č. objednatele 2039-2012-130760, resp. č. zhotovitele 15/2012, ze dne 31.10.2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.06.2014 a dodatku č. 2 ze dne 20.11.2014, se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Dílo bude předáváno v sídle objednatele v následujících termínech:

Přípravné práce (1. ucelená část) do 31.07.2015.

Návrhové práce (2. ucelená část) pro Část A: KPÚ Plumlov a Část C: KPÚ Soběsuky u Plumlova do 10 měsíců od písemné výzvy objednatele k provedení těchto prací.

Návrhové práce (2. ucelená část) pro Část B: KPÚ Žárovice a Část D: Hamry do 30.11.2016.

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3. ucelená část) nejpozději do 30.09. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí.

Fakturační celek 3.1. - Vytyčení a stabilizace hranic pozemků dle návrhu KoPÚ bude proveden nejpozději do 30.09. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí.

Fakturační celek 3.2. - Mapové dílo včetně DKM a SPI bude zpracován do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ.

### **Odůvodnění:**

*V průběhu zpracování fakturačního celku „2.1. Vypracování plánu společných zařízení, včetně podélných a příčných profilů společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a vyjádření orgánů a organizací“ v rámci plnění Části A: KPÚ Plumlov a Části C: KPÚ Soběsuky u Plumlova nastaly objektivně nepředvídatelné skutečnosti, kdy dostupná výměra obecní a státní půdy využitelná pro pokrytí schválených prvků společných zařízení je nedostatečná potřebě vyplývající ze schválené dokumentace plánu společných zařízení. Pobočka Prostějov ve spolupráci s Městem Plumlov oslovila vytipované vlastníky s nabídkou odprodeje pozemků na společná zařízení. Přes maximální snahu se podařilo vykoupit pouze nepatrnou výměru pozemků. Řešení nedostatku půdy krácením nároků vlastníků opravným koeficientem dle § 9 odst. 17 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění, bylo zamítnuto sborem zástupců dne 13.04.2016. Do doby vyřešení této situace není možné pro Část A: KPÚ Plumlov a Část C: KPÚ Soběsuky u Plumlova přistoupit ke zpracování fakturačního celku 2.3. Vypracování návrhu nového umístění pozemků a fakturačních celků následujících. Pro Část B: KPÚ Žárovice a Část D: KPÚ Hamry se termíny plnění nemění.*

## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

- 2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 2039-2012-13076, , resp. č. zhotovitele 15/2012, uzavřená dne 31.10.2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.06.2014 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 20.11.2014, nemění.
- 2.2. Aktualizované termíny plnění byly zapracovány do Přílohy č. 1 ke SOD – KPÚ Plumlov a přílohy č. 1 ke SOD – KPÚ Soběsuky u Plumlova, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 26.10.2016

**Z a o b j e d n a t e l e:**

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
**JUDr. Roman Brnčal, LL.M.**  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....  
**Ing. Lenka Sedláková**  
jednatelka "ORIS" spol. s r.o.