

Dodatek č.1 ke

SMLOUVĚ NA NÁKUP, VÝSADBU A ZAJIŠTĚNÍ ZELENĚ (PRV)

(dále jen „smlouva“)

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj**

zastoupený: Ing. Martin Vrba, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová (odborný rada Pobočky
Děčín)

Adresa:	ul. 28. října 979/19, PSČ 405 02 Děčín
Tel.:	+420 725 901 576
E-mail:	a.beranova1@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)	

a

Zhotovitel:

OK GARDEN s.r.o.

Adresa:	Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4 - Krč
Zasílací adresa:	Číčovice 49, 252 68 pošta Středokluky
zastoupený:	Ing. Vít Karásek
tel./fax:	xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	pvdq6fh
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx



tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 27571297
DIČ: CZ27571297

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze**, oddíl **C**, vložka **114486**.

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke smlouvě.

Název díla: Větrolam 1 v k.ú. Růžová

Místo plnění: k.ú. Růžová p.p.č. 3147, 3148, 3209

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

Čl.I Předmět a účel dodatku

1. Předmětem dodatku je změna termínu dokončení díla v Čl.V smlouvy v bodě 6., kdy se termín dokončení výsadby posouvá z data 1.11.2016 na 18.11.2016.
2. Důvodem pro posunutí termínu je dlouhodobá nepřetržitá nepříznivá klimatická situace, která nastala v době od 5. do 12.10 a 17.10 až 24.10., kdy v dané lokalitě spadlo větší množství srážek a zcela znemožnilo vjet na místo výsadby potřebnou technikou. Z tohoto důvodu se posunul časový harmonogram přípravných prací a následně je potřeba posunout i termín výsadby. Zhotovitel tuto skutečnost nemohl ovlivnit.
3. Z důvodu posunutí termínu výsadby dochází ke změně odst. 3 Čl. IV. smlouvy.

Čl.II Změny ve smlouvě

1. Ve smlouvě se Čl.V bod 6. mění takto:
Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí místa plnění: 23.9.2016
 - b. Termín zahájení díla: 3.10.2016
 - c. Termín dokončení výsadby: 18.11.2016
 - d. Termín předání a převzetí díla: 1.11.2018

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

2. Ve smlouvě se Čl.IV bod 3. mění takto:
Faktury budou doručeny objednateli nejdéle do 30.11. příslušného roku.

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě má 3 strany textu A4, je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve čtyřech vyhotoveních pro objednatele a dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
2. Tento Dodatek č.1 ke smlouvě nabývá účinnosti podpisem smluvními stranami.
3. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti.

V Teplicích dne 31. 10. 2016

V Teplicích dne 31.10. 2016

.....
Ing. Martin Vrba
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

.....
Ing. Vít Karásek, jednatel
OK GARDEN s.r.o.