

DODATEK č. 2

Ke smlouvě o dílo č. objednatele, 683-2014-505101 č. zhotovitele Xs-003-2014-Čeč uzavřené dne 30.7.2014 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla

„ Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Čečelovice“ (dále jen „KoPÚ“)

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice
Adresa: Rudolfovská 80, 387 01 České Budějovice
Tel./Fax: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: xxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“
a

Zhotovitel: Geocart CZ a.s.
sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
zastoupený: Ing. Martinem Malcem, předs. představenstva
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Malec, předseda představenstva
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Drápela
Tel: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: v2d84r
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: xxxxx
IČ/DIČ: 25567179/CZ25567179

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Ing. Jiří Levý

dále jen „zhotovitel“.

II.

Dne 30.7.2014 byla podepsaná smlouva č. 683-2014-505101, dne 11.4.2016 byl uzavřen první dodatek smlouvy na realizaci prací souvisejících s rozšířením obvodu. Nové služby se týkaly 14 MJ s cenou 2 800,- Kč/MJ. S celkovou cenou 39 200 Kč, bez DPH. Současně došlo k prodloužení lhůty k dokončení prací u fakturačních celků 1.7., 2.1. a 2.4.

Dne 1.5.2016 byla na kontrolním dnu schválena úprava návrhu plánu společných zařízení na doplnění krajinotvorných nádrží na levobřežním přítoku Zhůreckého potoka, v lokalitě Mezi Horami. Pro kvalitní posouzení této problematiky je nutné rozšířit předmět plnění a účel díla o prvky, které nebyly a ani nemohly být ani zadavateli ani zpracovateli před zahájením díla známy. Jedná se o objednání dat ČHMÚ pro potřebné profily (n-leté průtoky a hydrogram pro Q50). Nově jsou navrženy dodavatelem: VO1 – malá, nádrž u silnice na Lnářský Málkov, výměra 1500m², výška hráze 2m, délka hráze 12m. VO2 – první rybníček kaskády v údolnici na jihu řešeného území, výměra 2500m², výška hráze 3m, délka hráze 50m. VO3 – druhý rybníček kaskády v údolnici na jihu řešeného území, výměra 2000m², výška hráze 2,5m, délka hráze 45m. VO4 - třetí rybníček kaskády v údolnici na jihu řešeného území, výměra 1000m², výška hráze 2m, délka hráze 30m.

Předpokládaný finanční objem jen přímých nákladů těchto služeb nad rámec zadávací dokumentace a smlouvy o dílo objednaných služeb činí 32 000,- Kč včetně DPH. Bez údajů ČHMÚ nelze zodpovědně navrhnout stavby vodohospodářských zařízení, které budou součástí plánu společných zařízení.

III.

Současně dochází k úpravě celkové ceny za dílo následovně:

Původní znění tabulky v článku VII. bodu 7.1. SOD:

1. Přípravné práce celkem (1.1.- 1.7.) bez DPH	1 062 270,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.) bez DPH	793 000,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.- 3.2.) bez DPH	186 700,- Kč
Celková cena bez DPH	2 041 970,- Kč
DPH 21%	428 814,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2 470 784,- Kč

se nahrazuje novým zněním

1. Přípravné práce celkem (1.1.- 1.7.) bez DPH	1 062 270,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.) bez DPH	819 446,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.- 3.2.) bez DPH	186 700,- Kč
Celková cena bez DPH	2 068 416,- Kč
DPH 21%	434 367,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2 502 783,- Kč

IV.

Do přílohy č.1 SoD se vkládá nový řádek:

2.1.1.	Data ČHMU	ks	1	26 446	26 446	30.11.2016
--------	-----------	----	---	--------	--------	------------

V.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek o třech stranách, s přílohou č.1, o dvou stranách se vyhotovuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

V Českých Budějovicích dne.....

V Brně

dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Martin Malec
předseda představenstva Geocart CZ a.s.

Ve Strakonících dne.....

V technických záležitostech:

.....
Ing. Richard Valný
vedoucí Pobočky Strakonice