

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo
č. objednatele: 201-2013-537205
č. zhotovitele:

1. Smluvní strany

I. Objednatel:	ČR – Státní pozemkový úřad
	Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3
	Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
	Pobočka Kolín
Adresa:	Karlovo náměstí 45, 28030 Kolín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Zajícová
	vedoucí Pobočky Kolín
	XXXXXXXXXX
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX
	zástupce vedoucího pobočky
	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXX
IČ / DIČ:	01312774 / není plátcem DPH
II. Zhotovitel:	GEOVAP spol. s r.o.
Adresa:	Čechovo nábřeží 1790, 53003 Pardubice
Zastoupený:	Ing. Pavlem Cimplem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXX
IČ / DIČ :	15049248 / CZ 15049248

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod č.j. C 234.

Smluvní strany uzavřely dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo (č. objednatele: 201-2013-537205 ze dne 20.6.2013) mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem – Pobočkou Kolín a zhotovitelem GEOVAP spol. s r.o. Pardubice.

Z důvodu velmi komplikované situace při projednání nároků vlastníků, projednání a odsouhlasení PSZ obecním zastupitelstvem a následně i projednání 1. verze návrhu s vlastníky, došlo k časovému posunu prací bez zavinění zhotovitele a tudíž není možné splnění smluvního termínu u níže uvedených fakturačních celků:

- **2.3. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků**
Dokumentace je zhotovena na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu, po sejmutí vyvěšeného návrhu z úřední desky a po případném vypořádání připomínek k vystavenému návrhu. Odevzdání díla je dle smluvního termínu do 30.6.2016.
- **2.4. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ**
Dokumentace je zhotovena na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu, po závěrečném jednání. Odevzdání díla je dle smluvního termínu do 30.6.2016.

Tímto dodatkem č. 5 se mění:

1) termín odevzdání díla u fakturačních celků 2.3. a 2.4.:

- **2.3. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků**
Dokumentace je zhotovena na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu, po sejmutí vyvěšeného návrhu z úřední desky a po případném vypořádání připomínek k vystavenému návrhu. **Původní termín pro odevzdání díla do 30.6.2016 se tímto dodatkem mění na termín do 30.7.2017.**
- **2.4. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ**
Dokumentace je zhotovena na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu, po závěrečném jednání. **Původní termín pro odevzdání díla do 30.6.2016 se tímto dodatkem mění na termín do 30.9.2017.**

2)

**Čl. IV
Čas a místo předání**

odst. 1 (1. věta): **Předání návrhu KoPÚ jako podkladu dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění (dle čl. III bodu 2.3. smlouvy), bude provedeno do 49 měsíců (tj. 36 + 13 měsíců) od uzavření smlouvy.**

Ostatní ustanovení tohoto článku IV smlouvy zůstává v platnosti.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Kolíně dne: 22.6.2016

V Pardubicích dne: 21.6.2016

Z a o b j e d n a t e l e :

Z a z h o t o v i t e l e :

.....
Ing. Jana Zajícová
vedoucí Pobočky Kolín

.....
Ing. Pavel Cimpl
jednatel společnosti GEOVAP Pardubice