

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele 1604-2012-130723, č. zhotovitele 03 PULI - 2288-3010/12 uzavřené podle §536 a následujícího obchodního zákoníku a dle článku LXXV přechodného ustanovení zákona 303/2013 Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, ve znění pozdějších předpisů dne 19.9.2012

mezi smluvními stranami

1. Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb

Ve smluvních a technických záležitostech jsou oprávněni jednat: Ing. Vratislav Vaigelt – pověřen vedením Pobočky Cheb, Ing. Hana Berkovcová

Adresa: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb, Mánesova 265/13, 350 02 Cheb

Právní forma: organizační složka státu

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

Kontaktní spojení:

kontaktní osoba: Ing. Hana Berkovcová

adresa: SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb, Mánesova 265/13, 350 02 Cheb

e-mail: XXXXXXXXXXXX

číslo telefonu: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Sdružení VRV - AGP

Adresa: Nábřeží 4,150 56, Praha

Zastoupený: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s., pověřený podáním nabídky

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s., pověřený podáním nabídky

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Málek

IČ: 47116901

DIČ: CZ 47116901

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

Kontaktní spojení:

kontaktní osoba: Ing. Tomáš Málek

adresa: Divize 03- Nábřeží 4, 150 56 Praha

e-mail: XXXXXXXXXXXX

číslo telefonu: : XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Čl.1 Vymezení rozsahu změn

Na základě článku IX. - Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy.

Na základě důvodné žádosti zhotovitel ze den 13. 1. 2015, ve které jsou uvedeny důvody pro změnu termínu vypracování fakturačního celku 1.4 – Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území (*problém se stabilizací znaků v území v tomto ročním období, současné klimatické podmínky, nemožnost vstupu na zamokřené pozemky k provedení terénních prací*) dochází v souladu se zněním článku IX. Smlouvy o dílo k uzavření dodatku na termín dokončení výše uvedeného fakturačního celku.

Ve Smlouvě o dílo byl termín odevzdání FC 1.4 dle přílohy č. 1 stanoven do 01. 02. 2015.

Termín dokončení fakturačního celku 1.4 - Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území se mění následovně:

Původní termín ukončení: 01.02.2015

Nový termín ukončení: 31.5.2015

Čl. 2.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Chebu dne: 21. 1. 2015

V Praze dne: 26. 1. 2015

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....

.....

Ing. Vratislav Vaigelt
pověřen vedením Pobočky Cheb
Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro KK
Pobočka Cheb

Ing. František Smrčka
ředitel divize 03,VRVa.s, Praha