

## Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo číslo objednatele:1609-2012-130723, č. zhotovitele: 03 PUJI -2292-3014/12 (dále jen“ smlouva o dílo“) uzavřené ve smyslu § 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů dne 19.9.2012

mezi smluvními stranami

### **1. Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj**

Zastoupený Ing. Petrem Henyšem, pověřeným vedením pobočky  
v technických záležitostech jsou oprávněni jednat: Ing. Hana Berkovcová,  
Adresa: SPU, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,  
Pobočka Cheb, Mánesova 265/13,35002 Cheb  
Právní forma: organizační složka státu  
IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

#### Kontaktní spojení:

kontaktní osoba: Ing. Hana Berkovcová  
adresa: SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,  
Pobočka Cheb, Mánesova 265/13, 350 02 Cheb  
e-mail: XXXXXXXXXXXX  
číslo telefonu: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

### **2. Zhotovitel: Sdružení VRV - AGP**

Adresa: Nábřežní 4,150 56, Praha  
Zastoupený: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s., pověřený podáním nabídky  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat : Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s.,  
pověřený podáním nabídky  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kubík  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

#### Kontaktní spojení:

kontaktní osoba: Ing. Miroslav Kubík  
adresa: Divize 03- Nábřežní 4, 150 56 Praha  
e-mail: XXXXXXXXXXXX  
číslo telefonu: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

## **Čl. 1**

### **Vymezení rozsahu změn**

#### **Změna termínu dokončení ucelené části č. 1 fakturačního celku 1.3.**

Na základě důvodné žádosti zhotovitele ze dne 14. 6. 2013 (*Povodňová situace - bylo nutno vyklidit pracoviště geodetů, došlo k odpojení elektroinstalace z důvodů nebezpečí zatopení budovy a nemožnost vstupu na zaplavené pozemky pro doměření části toku Ohře*) dochází v souladu se zněním článku IX. Smlouvy o dílo

k uzavření dodatku na změnu termínu dokončení fakturačního celku 1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty tak, jak je dále uvedeno.

#### Původní údaj:

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	171	300	51 300	1. 8. 2013
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0	0	0	
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	0	0	0	

#### Nový údaj:

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	171	300	51 300	1. 9. 2013
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0	0	0	
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	0	0	0	

## Čl. 2.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Chebu dne: 2. 7. 2013

V Praze dne: 4. 7. 2013

**Z a o b j e d n a t e l e:**

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....

.....

Ing. Petr Henyš  
Pověřen vedením pobočky Cheb

Ing. František Smrčka  
ředitel divize 03,VRVa.s.